



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 29.11.2017
Αριθμ. πρωτ.: 12514

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

198/2017

από το πρακτικό της 15^{ης}/ 28.11.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 5^ο: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «*Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου*».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», σήμερα **Τρίτη 28.11.2017**, ώρα **6:00 μ.μ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12326/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτήριου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αργυρούλης Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος | 7. Κασίδας Ιωάννης |
| 6. Ζιούλη Αναστασία | 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 8. Λέτσιος Βασίλειος | 11. Σιμούλης Θωμάς |
| 10. Μπάτσικας Βασίλειος | 13. Σμυρλής Βασίλειος |
| 12. Σκαρκάλης Χρήστος | 15. Ριζούλης Στέφανος |
| 14. Σουλιώτης Θεόδωρος | 17. Τσιώνης Αστέριος |
| 16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 18. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος | 19. Βατζιάς Αντίγονος |
| 20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 21. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 22. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας | 23. Μασούρας Γεώργιος |
| 24. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 25. Σκαπέτης Αντώνιος |
| 26. Ολύμπιος Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 5^ο: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την με αριθμό **21/2013 (ΑΔΑ ΒΕΛ2Ω6Ι-7ΗΤ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «**Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**.

Το εν λόγω έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Π.Α.Α. 2014-2020», με βάση την με αριθ. πρωτ. **6216/23-08-2017 (ΑΔΑ: 76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝ1)** Απόφαση του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί *Καθορισμού των συνεχιζόμενων πράξεων των Μέτρων 321 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του ΠΑΑ 2014-2020* (με κωδικό **Ο.Π.Σ.Α.Α 176291**).

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **719/20-01-2014 σύμβαση**, συνολικής αξίας **283.610,00** ευρώ (με το ΦΠΑ), όπου καθορίζεται η ολική συμβατική προθεσμία του έργου σε διακόσιες εβδομήντα (**270**) **ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως **συμβατική ημερομηνία περάτωσης** του έργου ορίστηκε η **20/10/2014**.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 84868/8-9-2014 ειδική **έγγραφο δήλωση διακοπής εργασιών** για το υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία **δηλώνεται** η αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των χρονοβόρων διαδικασιών για την υλοτόμηση των υφιστάμενων δασικών δέντρων στην περιοχή παρέμβασης του έργου, που περιλαμβάνει εξολοκλήρου εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Εν συνεχεία, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **84868/12-9-2014** Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας **περί αποδοχής** της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

Μετά την ολοκλήρωση των υλοτομικών εργασιών, που πιστοποιήθηκε με το **12/2014 Πρωτόκολλο Τελικής Επιθεώρησης Υλοτομίας** του Δασαρχείου Αγιάς, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 875/29-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγιάς, δόθηκε στον ανάδοχο του έργου **εντολή έναρξης των εργασιών**. Στο με αρ. πρωτ. 7854/05-02-2015 σχετικό έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, προσδιορίζεται σε **43 ημέρες** το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας για

την εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 8/9/2014 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως 20/10/2014 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών), και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου** ορίστηκε η 19/03/2015.

Ο ανάδοχος με την από 10/03/2015 αίτησή του ζήτησε την **1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας** του έργου **κατά διακόσιες είκοσι έξι (226)** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31/10/2015, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: **α)** κατά το χρονικό διάστημα από 20/01/2014 (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως 8/9/2014 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών), δηλαδή για χρονικό διάστημα πλέον των επτά μηνών, **ήταν αδύνατη** η εκτέλεση εργασιών κατασκευής, λόγω των διαδικασιών που έπρεπε να προηγηθούν για την υλοτόμηση των υφιστάμενων δέντρων στις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που αποτελούν την περιοχή παρέμβασης του έργου, **β)** κατά το χρονικό διάστημα από 5/02/2015 (ημερομηνία εντολής έναρξης εργασιών) έως 10/03/2015, δηλαδή για χρονικό διάστημα πλέον των 30 ημερών, **ήταν αδύνατη** η εκτέλεση εργασιών κατασκευής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου με φαινόμενα δυνατών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, χιονιού και παγετού στην περιοχή που κατασκευάζεται το έργο.

Με την με αριθμό **44/2015 (ΑΔΑ: 7ΨΠ9Ω6Ι-9ΨΑ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 226 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 31/10/2015, σύμφωνα με την από 12/3/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Εν συνεχεία η ανάδοχος Εργολ. Επιχείρηση «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**» με την με αρ. πρωτ. **34685/25-05-2015** επιστολή της προς τη Δ/νουςα Υπηρεσία υπέβαλε αίτημα υποκατάστασής της με απαλλαγή από τις ευθύνες για το σύνολο των εργασιών του έργου, συνοδευόμενη με την από 25-5-2015 Υπεύθυνη Δήλωση της Εργ. Επιχείρησης «**ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ**» με την οποία δηλώνεται η συναίνεση για την υποκατάσταση του ανάδοχου του έργου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση, ήτοι στην πλήρη κατασκευή του έργου.

Με την με αριθμό **130/27-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου: «**Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου**» και συγκεκριμένα της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**» (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ**» (Νέος Ανάδοχος) με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για το σύνολο των εργασιών του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 3 του Ν.3669/08 και προσδιορίστηκε η **1η Πιστοποίηση** (1ος Λογαριασμός) του έργου ως εκείνη με την οποία όλες οι πληρωμές θα διενεργούνται πλέον στον νέο ανάδοχο.

Ο νέος ανάδοχος, ήτοι η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ**», υπέβαλε την με αρ. πρωτ. **80160/30-10-2015** αίτηση για τη χορήγηση **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας κατά **120 ημερολογιακές ημέρες** έως 29/02/2016, επικαλούμενος τους εξής λόγους: **α)** την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών πλέον των τριών μηνών, καθώς εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης για την έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου που είχε ζητηθεί από 25-5-2015 και επιπλέον αναμένονταν διευκρινίσεις από τον μελετητή σε τεχνικά θέματα για την κατασκευή του έργου που ζητήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 45023/24-6-2015 έγγραφο του αναδόχου, **β)** λόγω των καιρικών φαινομένων (έντονων βροχοπτώσεων) που επικράτησαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για χρονικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου και τον συνημμένο στην αίτηση πίνακα με τα βροχομετρικά στοιχεία από τον κοντινότερο στην περιοχή παρέμβασης Μετεωρολογικό Σταθμό που βρίσκεται στην Αγιά.

Με την με αριθμό **196/2015 (ΑΔΑ: ΨΣΔΗΩ6Ι-3ΒΣ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας** του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 29/02/2016, σύμφωνα με την από 10/11/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος εν συνεχεία υπέβαλε την με αρ. πρωτ. **6106/2-02-2016** ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών για το υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία δηλώνεται η αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του έργου πέραν των δύο μηνών από την υποβολή του.

Για το σκοπό αυτό η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την υπ' αριθ. **6106/14-4-2016** Απόφαση του Προϊσταμένου της αποδέχτηκε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», από 02-02-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008. Μετά την εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού δόθηκε η υπ' αριθ. **60260/7-09-2017** Εντολή Επανεναρξης των Εργασιών κατασκευής στον ανάδοχο, όπου προσδιορίζεται το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας σε 27 ημέρες, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 02/02/2016 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως 29/02/2016 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τη 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας που χορηγήθηκε). Δεδομένου ότι η εν λόγω Εντολή επιδόθηκε στον ανάδοχο στις 18/09/2017, με βάση τη σχετική Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Νάκα Θ. Αγλαΐας, νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου είναι η 15/10/2017 (27 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της Εντολής της Δ/νουσας Υπηρεσίας).

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. **6106/2-02-2016** έγγραφό του περί διακοπής των εργασιών υπέβαλε και αίτημα 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 12 μήνες, στο οποίο και επανήλθε με το υπ' αριθ. 65896/29-09-2017 έγγραφό του. Ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: **α)** το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες της συμπληρωματικής υλοτόμησης της δασικής έκτασης στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, **β)** επειδή η προσβασιμότητα στη θέση του έργου πραγματοποιείται μέσω δασικών οδών, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος έως Απρίλιος), καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ήπιων καιρικών φαινομένων για την ομαλή λειτουργία του δασικού οδικού δικτύου, **γ)** επειδή το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και η θέση κατασκευής του φράγματος βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο, όπου τα καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και οι συνθήκες πολύ ευμετάβλητες, καθίσταται δυσχερής έως αδύνατη η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο, **δ)** επειδή η κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τεχνικό έργο, καθώς για την κατασκευή του είναι απαραίτητη, για την επίτευξη της απαιτούμενης συμπίκνωσης, η ύπαρξη συγκεκριμένων ποσοστών υγρασίας των υλικών, γεγονός που είναι αδύνατο να επιτευχθεί κατά την χειμερινή περίοδο όπου είναι ανεξέλεγκτη και υπερβολικά αυξημένη η υγρασία με αποτέλεσμα τα υλικά να καθίστανται υπέρκορα και μη εργάσιμα (ακατάλληλα προς ενσωμάτωση στο έργο).

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. **3852/2010**,

δ. Την από **13/10/2017** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

ε. Την υπ' αριθ. **12390/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΕΣ4653ΠΓ-ΧΑΡ)** Προέγκριση περί της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την 3^η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαστε: να εγκρίνετε την **3^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου**» **με αναθεώρηση**, για χρονικό διάστημα **360 ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή μέχρι **10/10/2018**.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο **Ιωάννης Κασίδας**, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συνσπείρωση Δήμου Αγιάς**» είπε στην τοποθέτησή του: «*Αξίζουν συγχαρητήρια στην κα Ντουλούλη που συνέταξε την εισήγηση. Περιγράφει την ιστορία τριών – τεσσάρων χρόνων μέσα σε δύο σελίδες. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και θεατρικό σενάριο. Δείχνει την τραγικότητα του Ελληνικού Κράτους και των ατομικών συμφερόντων των εργολάβων. Ο ένας ζητούσε παράταση γιατί ήταν χειμώνας, το δημοτικό Συμβούλιο χρειάστηκε δύο μήνες για να εγκρίνει την αλλαγή εργολάβου, το Κράτος αργούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς, οι τεχνικές υπηρεσίες ήθελαν το χρόνο τους για τις τεχνικές λεπτομέρειες, ξανάμπαινε ο χειμώνας και ξανά παράταση και πάει λέγοντας. Και τώρα τα ίδια θα έχουμε. Είναι τραγικά φαινόμενα. Δεν διαφωνούμε με την εκτέλεση του έργου, είναι έργο υποδομής και πρέπει να γίνει, αλλά η κρατική λειτουργία είναι γελοία. Θα ψηφίσουμε «παρών» αφού δεν θέλουν να συμμετέχουμε σε τέτοιες αστείες διαδικασίες.*

Ο **Θωμάς Σιμούλης**, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος, είπε στην τοποθέτησή του: «*Αυτή η εισήγηση και η πορεία του έργου αποτυπώνει την Ελληνική πραγματικότητα. Μια αδυναμία του συστήματος να υλοποίηση ένα έργο που είναι μικρό σε δυσκολία. Θα ψηφίσω «Παρών» μόνο και μόνο γιατί αισθάνομαι άσχημα που το έργο έχει περάσει από τέσσερις δημοτικές 'Αρχές και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.*

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων **65** του **Ν. 3852/2010 (Α' 87)** : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του **Ν. 3669/2008 (Α'116)**: «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. 5 του **Π.δ.171/87 (Α'84)**: «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
- την υπ' αριθμ. **21/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-7ΗΤ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: "Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"*»,
- την υπ' αριθμ. **44/2015 (ΑΔΑ: 7ΨΠ9Ω6Ι-9ΨΑ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"*»,
- την υπ' αριθμ. **130/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: "Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"*»,
- την υπ' αριθμ. **196/2015 (ΑΔΑ: ΨΣΔΗΩ6Ι-3ΒΣ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου"*»,
- Την υπ' αριθ. **12390/15-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΕΣ4653ΠΓ-ΧΑΡ)** Προέγκριση περί της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διατυπώνεται **θετική γνώμη** για την 3^η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου,
- το με αρ. πρωτ. **6106/2-02-2016** έγγραφο του αναδόχου του έργου,
- την από **13/10/2017** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

A. Εγκρίνουμε την 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου*» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **360 ημερολογιακών ημερών**, δηλαδή μέχρι **10/10/2018**, σύμφωνα με την από **13/10/2017** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας

B. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγίας για τις επιπλέον ενέργειες.

Ψήφισαν «*παρών*» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «*Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγίας*» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα - Λιαράτσικα, καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Θωμάς Σιμούλης, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **198/2017**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου