



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 01.06.2018
Αριθμ. πρωτ.: 4191

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

96/2018

από το πρακτικό της 7^{ης}/ **31.05.2018** τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 12^ο: Έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοιάς».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλιδα**», σήμερα **Πέμπτη 31.05.2018**, ώρα **7:00 μ.μ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3999/27.05.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτήριου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης ¹ |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Αργυρούλης Ιωάννης | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα | 9. Κασίδας Ιωάννης |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 10. Κούκας Γεώργιος | 13. Μπεϊνιάς Αντώνιος ² |
| 12. Μασούρας Γεώργιος | 15. Σιμούλης Θωμάς |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Ριζούλης Στέφανος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 20. Βατζιάς Αντίγονος | 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 22. Μπάτσικας Βασίλειος | 23. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 24. Σκαπέτης Αντώνιος | 25. Σμυρλής Βασίλειος |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

¹ Προσήλθε στη συζήτηση του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε 4^ο στη σειρά της ημερήσιας διάταξης.

² Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε ότι: αφού συζητηθούν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια θα συζητηθούν πρώτα το 5^ο, 6^ο και 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως θα συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 12^ο: Έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την με αριθμό **22/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εργοληπτική Επιχείρηση **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **14395/14-10-2013 σύμβαση**, συνολικής αξίας **120.663,00** ευρώ (με το ΦΠΑ), όπου καθορίζεται η ολική συμβατική προθεσμία του έργου σε εκατόν ογδόντα (**180**) **ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως **συμβατική ημερομηνία περάτωσης** του έργου ορίστηκε η **12/04/2014**.

Ο ανάδοχος με την από **1/04/2014** αίτησή του ζήτησε την **1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας** του έργου **κατά εκατόν σαράντα (140)** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι **30/08/2014**, επικαλούμενος τον εξής βάσιμο λόγο: κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από αρχές Νοεμβρίου έως και τέλη Φεβρουαρίου, **ήταν αδύνατη** η εκτέλεση εργασιών κατασκευής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου με φαινόμενα δυνατών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, στην περιοχή που κατασκευάζεται το έργο. Με την με αριθμό **105/2014** (ΑΔΑ: 7Ρ5ΧΩ6Ι-ΖΕΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 140 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι **30/08/2014**, σύμφωνα με την από **8/04/2014** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος στις 12/5/2014 εισηγήθηκε την αναγκαιότητα διορθώσεων – τροποποιήσεων της μελέτης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ' αριθ. 44987/19-05-2014 έγγραφό της ζήτησε από τον ανάδοχο να προβεί στη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών (οριζοντιογραφία, μηκοτομή νέας όδευσης αγωγών, υδραυλική μελέτη) για την εκπόνηση της τροποποιητικής μελέτης του έργου και την υποβολή της για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων των συμβατικών τευχών του έργου και τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/2008.

Έπειτα, ο ανάδοχος υπέβαλε στις 12/04/2014 ειδική έγγραφο δήλωση διακοπής εργασιών για το υπόψη έργο, προς τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία δηλώνεται η αναγκαιότητα για τη διακοπή των εργασιών του έργου, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των χρονοβόρων διαδικασιών για την σύνταξη και έγκριση της τροποποιημένης μελέτης του έργου. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **55663/20-06-2014** Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας Δ. Αγιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης της τροποποιητικής μελέτης, δόθηκε στον ανάδοχο του έργου η υπ' αριθ. 4649/25-01-2018 εντολή έναρξης των εργασιών, όπου προσδιορίζεται σε **79 ημέρες** το υπόλοιπο της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου, που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 12/6/2014 (ημερομηνία διακοπής των εργασιών του έργου) έως 30/08/2014 (ημερομηνία περαίωσης των συμβατικών εργασιών μετά την έγκριση της 1ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας) και επομένως ως **νέα ημερομηνία περάτωσης του συμβατικού αντικειμένου** ορίζεται η **14/04/2018**.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. **1491/05-03-2018** έγγραφό του υπέβαλε αίτημα 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά 150 ημερολογιακές ημέρες**. Ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση της **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας, επικαλούμενος τους εξής βάσιμους λόγους: **α)** Η χρονική περίοδος που δόθηκε για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου ήταν κατά την διάρκεια όπου στην περιοχή τα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν ήταν πολύ έντονα και οι συνθήκες πολύ ευμετάβλητες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση του έργου. Μάλιστα ο Δ. Αγιάς με την υπ' αριθ. 48/15-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΘ7ΛΡ-Β5Ω) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (από πλημμύρες) και συγκεκριμένα η Τ.Κ. Μελιβοίας του Δ. Αγιάς από 26-02-2018 έως 15-03-2018. Επομένως, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που συμπίπτει με την προθεσμία που δόθηκε για την ολοκλήρωση του έργου, επικράτησαν ακραίες καιρικές συνθήκες στην περιοχή παρέμβασης, που δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση εργασιών, ενώ οι αγροτικοί δρόμοι για την πρόσβαση στη θέση του έργου είχαν καταστεί απροσπέλαστοι, **β)** Η αρδευτική περίοδος στην περιοχή αρχίζει στις αρχές Μαΐου και διαρκεί όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η παράλληλη εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η εκσκαφή χανδάκων αρδευτικών δικτύων και η εγκατάσταση αγωγών άρδευσης κατά μήκος της αγροτικής οδοποιίας με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων, το γεγονός ότι σε περιόδους άρδευσης οι μετακινήσεις των καλλιεργητών στους «στενούς» αγροτικούς δρόμους είναι αυξημένες, θα έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων και δυσχερειών στην ομαλή πορεία και εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του **Ν. 3852/2010**,

δ. Την από **17/04/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

ε. Την υπ' αριθ. **3701/14-05-2018** (ΑΔΑ: **7ΣΠΗ4653ΠΓ-ΠΛΓ**) **Προέγκριση** περί της τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ. Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την 2^η Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμαστε να εγκρίνετε την **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας**» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 150 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι **11/09/2018**.

Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις:

Ο **Ιωάννης Κασίδας**, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συνσπείρωση Δήμου Αγιάς**», είπε στην τοποθέτησή του: «*Όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλες περιπτώσεις παρατάσεων θεωρούμε ότι, πέρα από τους λόγους που προβάλλονται, στην ουσία οφείλονται στις καθυστερήσεις των χρηματοδοτήσεων. Στην πράξη με τις παρατάσεις το δημοτικό Συμβούλιο και η δημοτική Αρχή νομιμοποιεί την καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων για να διευκολύνει την Κυβέρνηση στην εμφάνιση πλεονασμάτων. Γι' αυτό ψηφίζουμε "Παρών"* στις παρατάσεις, χωρίς να έχουμε καμιά διαφωνία για την εκτέλεση του έργου, αλλά διαφωνούμε με την πρακτική σας που νομιμοποιεί την μη έγκαιρη και σωστή χρηματοδότηση των έργων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Θεόδωρου Σουλιώτη, αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του Ν. **3669/2008** (Α'116): «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. 5 του **Π.δ.171/87** (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την με αριθμό **105/2014** (ΑΔΑ: **7Ρ5ΧΩ6Ι-ΖΞΒ**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας"*»,
- την υπ' αριθμ. **22/2013** (ΑΔΑ: **ΒΕΔΣΩ6Ι-Π24**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: "Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας"*»,
- την από **14/10/2013** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «**Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας**»,
- την από **17/04/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

- 1. Εγκρίνουμε την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 150 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 11/09/2018.**
- 2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «[Δι@ύγεια](#)» και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.**

Ψήφισαν «Παρών» και μειοψήφισαν ο Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και η Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συνσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **96/2018**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου