



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αριθμ.πρωτ.: 9809/25-9-2015  
Αριθμό 165/2015

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup>/ 24-9-2015  
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα».

Στην Αγιά, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9567/19-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

#### Παρόντες

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης             |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος         | 5. Βατζιάς Αντίγονος <sup>1</sup> |
| 4. Αράπης Χρήστος               | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα            |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος           | 9. Ζιούλη Αναστασία               |
| 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος       | 11. Κασίδας Ιωάννης               |
| 10. Καλαγιάς Γρηγόριος          | 13. Μασούρας Γεώργιος             |
| 12. Μάρκου Σωτήριος             | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος            |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος           | 17. Σιμούλης Θωμάς                |
| 16. Ριζούλης Στέφανος           | 19. Σμυρλής Βασίλειος             |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος           | 21. Τσιώνης Αστέριος              |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος          |                                   |

#### Απόντες

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 22. Κούκας Γεώργιος         | 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 24. Μπάτσικας Βασίλειος     | 25. Μπεινιάς Αντώνιος                  |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος             |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

<sup>1</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα**»..

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό 78/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩ6Ι-ΑΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα» στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 323.847,87 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 6117/7-7-2009 Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 172157), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ. πρωτ. 14242/10-10-2012 και 18555/20-12-2012 αποφάσεις.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 15/05/2014, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 15/11/2014.

Ο ανάδοχος με την από 14/10/2014 αίτησή του ζήτησε την 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/02/2014, η οποία και εγκρίθηκε με την με αριθμό 181/2014 (ΑΔΑ: ΩΙΔ7Ω6Ι-3ΑΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Ακολούθως, ζητήθηκε 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, επίσης κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/05/2015, η οποία και εγκρίθηκε με την με αριθμό 42/2015 (ΑΔΑ: ΩΡΦΠΩ6Ι-1Ψ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε 3<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, επίσης κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/08/2015, η οποία και εγκρίθηκε με την με αριθμό 96/2015 (ΑΔΑ: 6ΦΑ8Ω6Ι-ΝΦ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με νέα αίτησή του, που υποβλήθηκε στη Δ/νυσα Υπηρεσία στις 6/8/2015, ζητά την έγκριση της 4<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 110 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/11/2015, επικαλούμενος τους εξής λόγους:

α) καθυστερεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα η προέγκριση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή εξ' αιτίας χρονοβόρων διαδικασιών, πράγμα που δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση του έργου.

Έχοντας υπόψη :

- α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,
- β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- γ. Την από 4/9/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,
- δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα» με αναθεώρηση, κατά 110 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/11/2015».

#### Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. **Κασίδας Ιωάννης** είπε στην τοποθέτησή του: «*Η ιστορία των παρατάσεων και ιδιαίτερα με το έργο αυτό έχει φτάσει στα όρια του αστείου. Οι διαδικασίες και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που επικαλείται ο εργολάβος είναι στην ουσία η έλλειψη χρηματοδοτήσεων. Το Ελληνικό Κράτος είχε και συνεχίζει να έχει, απ' ότι φαίνεται, άλλες προτεραιότητες σε σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών. Βάζει πίσω ότι έχει σχέση με την εξυπηρέτηση λαϊκών αναγκών για να πληρώσει δόσεις ή να επιχορηγήσει επιχειρηματικούς ομίλους. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και οι Δήμοι, αλλά και τοπικοί λαϊκοί φορείς, με τη στάση τους στο συγκεκριμένο ζήτημα συμβάλλουν στο να συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Δεν θα έπρεπε και οι ίδιοι οι κάτοικοι κάνουν μια συγκέντρωση, να πάνε και στην Περιφέρεια, μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο, να πιέσουν και να διεκδικήσουν; Έχουμε ευθύνες που διατηρούμε μια παθητική στάση και δεν διεκδικούμε. Το πρόγραμμα έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31/12/2015. Εγώ θα ψηφίσω «Παρών» στην υπόθεση αυτή γιατί κρίνω ότι με τις συνεχείς παρατάσεις στην ουσία ανοίγουμε την πόρτα ακόμα και στο να μη συνεχιστεί το πρόγραμμα μετά τις 31/12/2015. Και αν γίνει αυτό άντε να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί χάθηκε το έργο*».

#### Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- την υπ' αριθμ. **78/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩ6Ι-ΛΘΥ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: "Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας"*»,
- την υπ' αριθμ. **181/2014 (ΑΔΑ: ΩΙΔ7Ω6Ι-3ΑΩ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση της Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας"*»,
- την υπ' αριθμ. **42/2015 (ΑΔΑ: ΩΡΦΠΩ6Ι-1Ψ6)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα"*»,
- την υπ' αριθμ. **96/2015 (ΑΔΑ: 6ΦΑ8Ω6Ι-ΝΦ8)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα"*»,
- την από **15/5/2014** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «*Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα*»,
- την από **4/9/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την από **6/8/2015** αίτηση του ο αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την απουσία του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Αναστασίου,
- την τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Κασίδα,

**και μετά από συζήτηση**

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Εγκρίνει** την 4<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρα**» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **110** ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι **30/11/2015**, σύμφωνα με την από **4/9/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας που δήλωσε «*Παρών*», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **165/2015**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Αργυρούλης Ιωάννης**