



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Τ.Κ.: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 01.06.2020
Αριθμ. πρωτ.: 4484

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
69/2020

από το πρακτικό της 6^{ης}/ 29.05.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων

Θέμα 1^ο : Έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Κατασκευή Συρματοκιβωτίων – Έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων*».

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α'), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 4314/25.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελάκας Ιωάννης | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Γαλλής Γεώργιος | 7. Κασίδας Ιωάννης |
| 6. Ευσταθίου Ηλίας | 9. Κορδίλας Δημήτριος |
| 8. Κατσιάβας Αστέριος | 11. Κρασιώτης Ευάγγελος |
| 10. Καφετσιούλης Απόστολος | 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία |
| 12. Μακροβασίλης Βασίλειος | 15. Μπατζιόλας Ζάχος |
| 14. Μπαρμπέρης Πέτρος | 17. Ντάγκας Νικόλαος |
| 16. Μπελιάς Αντώνιος | 19. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 18. Ολύμπιος Αθανάσιος | 21. Σωτηρίου Βασίλειος |
| 20. Σμυρλής Βασίλειος | 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος |
| 22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 25. Τσιώνης Αστέριος |
| 24. Τσιντζιράκος Ιωάννης | |

Απόντες

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 26. Αλεξανδρίδου Βασιλική | 27. Καλαγιάς Γρηγόριος |
|---------------------------|------------------------|

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δήμητρας Ευάγγελος Δολμές.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1^ο : Έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων – Έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την με αριθμό **6/2019 (ΑΔΑ: Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας κατακυρώθηκε ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ**» με μέση έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00 %) και με συνολική προσφερόμενη τιμή **πενήντα οκτώ χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (58.900,00)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πίστωση για το έργο προέρχεται από τη χρηματοδότηση: «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Αγίας από τις θεομηνίες των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018», με κωδ. εναρίθμου έργου 2018ΣΕ87200000 της ΣΑΕ 872 του ΠΔΕ.

Η σύμβαση (με αρ. πρωτ.: 2728) μεταξύ του Δήμου Αγίας και του αναδόχου υπογράφηκε στις **26/03/2019**, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **25/05/2019**.

Με την υπ' αριθ. **119/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά **60 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **24/07/2019**. Ακολούθως, με την υπ' αριθ. **6058/26-06-2019** Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών, ενώ με το υπ' αριθ. **9143/09-09-2019** έγγραφο, δόθηκε Εντολή Έναρξης Εργασιών, στην οποία ορίστηκε ως νέα ημερομηνία περάτωσης η **13/10/2019**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. **10655/10-10-2019** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά διακόσιες τριάντα (230) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **30/05/2020**, επικαλούμενος το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου - που είναι η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συρματοκιβωτίων για τη θωράκιση των πρηνών ρέματος - καθίσταται δυσχερής και σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη η εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν (ευμετάβλητες, συνθήκες, συχνές και ισχυρές βροχοπτώσεις, κατακόρυφη αύξηση της ποσότητας των νερών που διοχετεύονται στην κοίτη του ρέματος). Η **2^η παράταση** εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **176/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΦΗΩ6Ι-ΚΛΛ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος, με την υπ' αριθ. **3590/29-04-2020** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **3^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν είκοσι τρεις (123) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **30/09/2020**, επικαλούμενος τις συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.

Στις διατάξεις του **άρθρου 60** της ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2020), όπου ρυθμίζονται θέματα δημοσίων συμβάσεων λόγω της πανδημίας, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, ορίζεται: «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση».

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του **άρθρου 60** της ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»,

β. Τις διατάξεις του **άρθρου 147** του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

..... Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

γ. Τις διατάξεις του **άρθρου 3, παρ. 5** του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

δ. Τις διατάξεις του **άρθρου 65** «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010,

ε. Την από **25/05/2020** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Συρματοκιβωτίων – Έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων», με αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι τρεις (123) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/09/2020.

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:

- Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Θα δηλώσουμε «παρών» αφού θεωρούμε ότι οι καθυστερήσεις που προκύπτουν σε έργα οφείλονται στην έλλειψη χρηματοδοτήσεων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του Ν. **3669/2008** (Α'116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου **65** του Ν. **3852/2010** (Α' 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. **5** του Π.δ.171/87 (Α'84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις,
- την υπ' αριθμ. **6/2019** (ΑΔΑ: Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Κατακρότηση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ”»,
- την υπ' αριθ. **119/2019** (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων”»,
- την υπ' αριθ. **176/2019** (ΑΔΑ: 6ΡΦΗΩ6Ι-ΚΛΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 2^{ης} Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων”»,
- τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου που υπογράφηκε στις **26/03/2019**,
- την από **25/05/2020** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την υπ' αριθμ. **3590/29-04-2020** αίτηση της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης: «**ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ**»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στην οποία οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «**Λαϊκή Συνσπείρωση Αγιάς**» δήλωσαν «**Παρόν**»,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

1. Εγκρίνουμε την **3^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων – Έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**», με **αναθεώρηση**, κατά εκατόν είκοσι τρεις (123) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **30/09/2020**.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «**Δι@ύγεια**» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Οι, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «**Λαϊκή Συνσπείρωση Αγιάς**», Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, δήλωσαν «**Παρόν**», για τους λόγους που προαναφέρονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **69/2020**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης