



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27

Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο : 2494350315

Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Email : [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αριθμ.πρωτ.: 14827/3-11-2014  
Αριθμός Απόφασης  
**181/2014**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 11<sup>ης</sup>/ 31-10-2014  
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 19<sup>ο</sup>:** Έγκριση της Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «*Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας*».

Στην Αγιά, σήμερα **31 Οκτωβρίου 2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **17:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλίδα*», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **14509/27-10-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

#### Παρόντες

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος        | 3. Αναστασίου Ιωάννης      |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος                | 5. Βατζιάς Αντίγονος       |
| 4. Αράπης Χρήστος                      | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα     |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος                  | 9. Καλαγιάς Γρηγόριος      |
| 8. Ζιούλη Αναστασία                    | 11. Κούκας Γεώργιος        |
| 10. Κασίδας Ιωάννης                    | 13. Μάρκου Σωτήριος        |
| 12. Λέτσιος Βασίλειος                  | 15. Μασούρας Γεώργιος      |
| 14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 17. Ολύμπιος Αθανάσιος     |
| 16. Μπεϊνάς Αντώνιος                   | 19. Σιμούλης Θωμάς         |
| 18. Ριζούλης Στέφανος                  | 21. Σμυρλής Βασίλειος      |
| 20. Σκαρκάλης Χρήστος                  | 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
| 22. Σουλιώτης Θεόδωρος                 | 25. Τσιώνης Αστέριος       |
| 24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος            |                            |

#### Απόντες

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος<br>που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. | 27. Μπάτσικας Βασίλειος |
|---|-------------------------|

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάιος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

**Θέμα 19<sup>ο</sup>:** Έγκριση της Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου: **«Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας».**

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

*«Με την με αριθμό 78/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩ6Ι-ΛΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας» στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 263.290,95 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 14242/10-10-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης (κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 172157).*

*Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 15/05/2014, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 15/11/2014.*

*Ο ανάδοχος με την από 14/10/2014 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/02/2015, επειδή οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες δεν διευκόλυναν την συνέχιση των εργασιών δηλαδή οι βροχοπτώσεις και η σύσταση του εδάφους (αργιλόχωμα) στην περιοχή εκτέλεσης του έργου καθιστούσαν αδύνατη την εργασία εκσκαφής και επίχωσης.*

*Έχοντας υπόψη :*

*α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,*

*β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,*

γ. Την από 24/10/2014 Εισηγητική Έκθεση του Επιβλέποντα Ιωάννη Τελίδη, Μηχ/γο Μηχ/κο ΤΕ με την οποία προτείνεται η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση μέχρι 15/02/2015, για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,  
 δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Εισηγούμαι: να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας», με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 15/02/2015».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
  - τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
  - τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
  - την υπ' αριθμ. **78/2013** (ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩ6Ι-ΛΘΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,
  - την από **15/05/2014** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας»,
  - την από **24/10/2014** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
  - τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
  - τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
  - τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας,
- και μετά από συζήτηση**

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας», με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **15/02/2015**, σύμφωνα με την από **24/10/2014** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περεταίρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **181/2014**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Αργυρούλης Ιωάννης**