



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27

Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο : 2494350315

Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Email : [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

Αναρτητέα στο διαδίκτυο  
Αριθμ.πρωτ.: 8438/26-6-2014  
Αριθμός Απόφασης  
**105/2014**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 5<sup>ης</sup>/ 18-6-2014  
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:  
*«Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας».*

Στην Αγιά, σήμερα **18 Ιουνίου 2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** (7:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσαλλίδα*», συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **8040/14-6-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

#### Παρόντες

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Γιαννουλέα Χριστίνα      |
| 2. Γιάνναρος Γεώργιος           | 5. Καλαγιάς Γρηγόριος       |
| 4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος       | 7. Λέτσιος Βασίλειος        |
| 6. Καψάλης Βασίλειος            | 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος    |
| 8. Μαρούδας Ρίζος               | 11. Μπελιάς Αντώνιος        |
| 10. Μπάτσικας Βασίλειος         | 13. Σιμούλης Θωμάς          |
| 12. Πατσάς Κυριάκος             | 15. Στάθης Νικόλαος         |
| 14. Σουλιώτης Θεόδωρος          | 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 16. Συρακούλης Γεώργιος         |                             |

#### Απόντες

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 18. Αργύρης Νικόλαος     | 19. Βαλάρης Γεώργιος          |
| 20. Βατζιάς Αντίγονος    | 21. Βόγιας Δημήτριος          |
| 22. Κουτσαντάς Βασίλειος | 23. Ξαφάρας Χρήστος           |
| 24. Σμυρλής Βασίλειος    | 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική |
| 26. Τσαγκάλης Αντώνιος   | 27. Τσιτσές Δημήτριος         |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης, Αλέξανδρος Ντελής και Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας».**

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό 22/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ6Ι-Π24) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας» στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 120.663,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 7522/24-5-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης (κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 176494).

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 14/10/2013, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 14/04/2014.

Ο ανάδοχος με την από 1/4/2014 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/08/2014, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου και συγκεκριμένα από αρχές Νοεμβρίου έως και τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης και εκτέλεσης εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου.

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του

αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Την από 8/04/2014 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση μέχρι 30/08/2014, για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ-93 Α'/14-4-14), σύμφωνα με τις οποίες: « Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας», με αναθεώρηση, κατά εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/08/2014».

#### **Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:**

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. **Καλαγιάς Γρηγόριος** είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ δεν θα ψηφίσω την παράταση αυτή, δεν υπάρχει λόγος για παράταση και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμη ενέργεια. Η αίτηση του εργολάβου έγινε την 1<sup>η</sup> Απριλίου και το θέμα δεν ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο αν και αυτό συγκλήθηκε στα μέσα Απριλίου. Έχει γίνει η δεξαμενή στη Σωτηρίτσα και όλοι οι αγωγοί είναι Φ90 που στρώθηκαν μέσα στο υπάρχον τσιμενταύλακο, τμήματα του οποίου έχουν καταστραφεί. Πρέπει να αποκατασταθεί το τσιμενταύλακο στα σημεία που έχει καταστραφεί. Το νερό στην Αγία Τριάδα σήμερα χύνετε στο ρέμα».

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:**

- την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ-93 Α'/14-4-14),
- την υπ' αριθμ. 22/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ6Ι-Π24) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,
- την από **14/10/2013** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «**Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας**»,
- την από **8/04/2014** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
- την αρνητική ψήφο των κ.κ. Καψάλη Βασίλειου, Τριανταφύλλου Αθανάσιου και Καλαγιά Γρηγόριου,
- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλου κου Νικόλαου Στάθη, και μετά από συζήτηση



**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

**Εγκρίνει** την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: *«Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας»*, με αναθεώρηση, κατά εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **30/8/2014**, σύμφωνα με την από 8/4/2014 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περεταίρω.

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος και Καλαγιάς Γρηγόριος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Απουσίαζε από την αίθουσα ο κ. Στάθης Νικόλαος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **105/2014**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη  
Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Αργυρούλης Ιωάννης**