



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 9812/25-9-2015
Αριθμό 168/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 10^{ης}/ 24-9-2015

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5^ο: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοιάς του Δ. Αγιάς».

Στην Αγιά, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9567/19-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Βατζιάς Αντίγονος ¹ |
| 4. Αράπης Χρήστος | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Ζιούλη Αναστασία |
| 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 11. Κασίδας Ιωάννης |
| 10. Καλαγιάς Γρηγόριος | 13. Μασούρας Γεώργιος |
| 12. Μάρκου Σωτήριος | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος | 17. Σιμούλης Θωμάς |
| 16. Ριζούλης Στέφανος | 19. Σμυρλής Βασίλειος |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος | 21. Τσιώνης Αστέριος |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|--|
| 22. Κούκας Γεώργιος | 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 24. Μπάτσικας Βασίλειος | 25. Μπεινιάς Αντώνιος |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

¹ Προσήλθε στη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 5^ο: Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοιάς του Δ. Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό 106/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ6Ι-ΕΟΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοιάς του Δ. Αγιάς» στον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ δασολόγο ΕΔΕ.

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 124.160,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 179171/4882/10-12-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 175599 της ΣΑΕ 082/8).

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 11/11/2014, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 10/05/2015.

Ο ανάδοχος με την από 28/04/2015 αίτησή του ζήτησε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες), δηλαδή προθεσμίας μέχρι 08/08/2015 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, η οποία και εγκρίθηκε με την αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: ΩΝΧΙΩ6Ι-ΑΟΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς.

Εν συνέχεια, ο ανάδοχος με νέα αίτηση του, που υποβλήθηκε στην Δ/νουσα Υπηρεσία στις 29/07/2015, ζητά την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά (90) ενενήντα ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι 06/11/2015, επικαλούμενος τις χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που έχει συνταχθεί από τις 22/06/2015 και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

- β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- γ. Την από 12/08/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 06/11/2015,
- δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» με αναθεώρηση, κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την έκτη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 (06/11/2015)».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. **Καλαγιάς Γρηγόριος** είπε στην τοποθέτησή του: «Έχω πει και παλιότερα για τις παρατάσεις. Μέχρι σήμερα δεν ήρθε ένας εργολάβος στο δημοτικό συμβούλιο να μας εξηγήσει τους λόγους που ζητά παράταση. Να κάνουμε και εμείς τις ερωτήσεις μας για την εξέλιξη του έργου, να ενημερωθούμε για τους πραγματικούς λόγους των παρατάσεων. Δεν επιτρέπεται ο συγκεκριμένος εργολάβος να μην έχει ολοκληρώσει το έργο. Εγώ προσωπικά καταψηφίζω».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. **Κασιδάς Ιωάννης** είπε στην τοποθέτησή του: «Ας μη γελιόμαστε. Οι πραγματικοί λόγοι είναι η τεχνική καθυστέρηση όλων των πληρωμών, ειδικά ότι αφορά σε λαϊκά έργα. Το Ελληνικό Κράτος έχει άλλες προτεραιότητες σε σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών. Δεν έχει ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση λαϊκών αναγκών Έχει προτεραιότητα την πληρωμή του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχει προτεραιότητα να εμφανίσει πλεονάσματα για να έχει ταμειακά διαθέσιμα ώστε να επιχορηγήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το ζήτημα όμως είναι ότι μ' όλα αυτά γινόμαστε και εμείς συνένοχοι σ' αυτή την πολιτική. Μαζί με την παράταση, εδώ και καιρό, το δημοτικό συμβούλιο θα έπρεπε να έχει και σε άλλες μορφές δράσης. Θα έπρεπε να οργανώσει σύσσωμο παραστάσεις στην Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μαζί με τους Αγροτικούς Συλλόγους και επαγγελματικούς φορείς να διεκδικήσει, να πιέσει και να δώσει δημοσιότητα στο ζήτημα. Εκεί τηρούμε άκρα του τάφου σιωπής. Και είμαστε ηθικά και πολιτικά συνυπεύθυνοι για τις αρνητικές εξελίξεις που θα υπάρχουν.

Εγώ θα ψηφίσω «Παρών». Όχι γιατί δεν θέλω να εκτελούνται έργα, αλλά γιατί δεν θέλω να είμαι πολιτικά συνένοχος σ' αυτή την αντιλαϊκή πολιτική».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
- την υπ' αριθμ. 106/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ6Ι-ΞΟΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας»,
- την από 11/11/2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας»,
- την υπ' αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: ΩΝΧ1Ω6Ι-ΑΟΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς"»,
- την από 12/08/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την από 29/07/2015 αίτηση του ο αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- τις τοποθετήσεις των κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Κασιδά Ιωάννη,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς*» με αναθεώρηση, **κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι την έκτη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 (**06/11/2015**), σύμφωνα με την από **12/08/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «*Δώτιον Πεδίον*» κ. Γρηγόριος Καλαγιάς, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «*Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς*» κ. Ιωάννης Κασίδας που δήλωσε «*παρών*», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **168/2015**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης