



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.02.2016
Αριθμ. πρωτ.: 1458

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
29/2016

από το πρακτικό της 3^{ης}/ 23.02.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 3^ο : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου*».

Στην Αγιά, σήμερα **23 Φεβρουαρίου 2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **7:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλίδα*», συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1338/19.02.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη **απαρτία**, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 4. Βατζιάς Αντίγονος | 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 8. Ζιούλη Αναστασία | 11. Κούκας Γεώργιος |
| 10. Κασίδας Ιωάννης | 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 12. Μάρκου Σωτήριος | 15. Λέτσιος Βασίλειος |
| 14. Μασούρας Γεώργιος | 17. Ριζούλης Στέφανος |
| 16. Ολύμπιος Αθανάσιος | 19. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 18. Σιμούλης Θωμάς | 21. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 20. Σμυρλής Βασίλειος | 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
| 22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
| 24. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 25. Αράπης Χρήστος | 26. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 27. Μπεϊνιάς Αντώνιος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοΐας), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 3^ο : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου*».

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Σουλιώτης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό 144/2015 (ΑΔΑ: ΩΙΓ1Ω6Ι-ΧΚΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας και μετά από διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ».

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 68.906,43 € (με το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, με βάση την με αριθμό πρωτ. 20419/03-11-2014 Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 179513).

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 16/11/2015, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 15/01/2016.

Ο ανάδοχος με την από 13/01/2016 αίτησή του ζήτησε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 167 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/2016, επικαλούμενος α) τις χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» που έχει συνταχθεί από τις 5/01/2016 και που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου ως σήμερα β) το γεγονός ότι έχει γίνει το 1ο αίτημα πληρωμής που αντιστοιχεί στο 20% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου οπότε το έργο μεταφέρεται ως ανειλημμένη υποχρέωση στο ΠΑΑ 2014-2020 και οι διαδικασίες για την μεταφορά του έργου είναι πολύ χρονοβόρες και γ) ότι η καθυστέρηση που προκύπτει στην πρόοδο του έργου δεν αποτελεί αποκλειστικά υπαιτιότητα του αναδόχου,

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Την από 14/01/2016 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παράταξης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμεστε την έγκριση της 1^{ης} παράταξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου» με αναθεώρηση, κατά 167 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/2016».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «*Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς*» Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «*Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα για το ζήτημα των παρατάσεων. Όλοι αυτοί οι αναφερόμενοι ως γραφειοκρατικοί λόγοι στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά τεχνικές της κεντρικής διοίκησης στο να μεταφέρουν χρονικά τις πληρωμές. Εμείς διαφωνούμε σ' αυτήν την τακτική. Από την άλλη μεριά βέβαια και επειδή πάντα αναλογιζόμαστε τον κίνδυνο να χαθεί ένα έργο από την μη χορήγηση παράταξης, κρατάμε τη στάση και ψηφίζουμε «παρών».* Με αυτό τον τρόπο δεν θέλουμε να νομιμοποιούμε τις πρακτικές της κεντρικής διοίκησης να αναβάλλει και να παρατείνει την εκτέλεση των έργων και την πληρωμή τους».

Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «*Με αφορμή την παρουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου, αλλά και την αναφορά που έκανε ο Γιάννης (Κασίδας), για την καθυστέρηση πληρωμής των έργων, σας ενημερώνω ότι θα έχουμε διακοπή εργασιών στο έργο «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».*

Κατατέθηκε ο λογαριασμός, δεν πλήρωσε το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Μπαλτατζής)» και ο εργολάβος προχώρησε στη διακοπή εργασιών.

Ο κίνδυνος που υπήρχε να χαθούν έργα διότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση συζητήθηκε επανειλημμένα στο δημοτικό συμβούλιο. Εμείς, κάνοντας χρήση της οδηγίας που έλεγε ότι εάν έχεις κάνει το 20% του φυσικού αντικειμένου σε λογαριασμό, το έργο θεωρείται συνεχιζόμενο και πάει στη νέα προγραμματική περίοδο, καταφέραμε να μην χάσουμε κανένα έργο μας».

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Στέφανος Ριζούλης είπε στην τοποθέτησή του: «*Πρόεδρε, για να γίνει το φράγμα και οποιοδήποτε άλλο έργο και για να γεμίσει ο κουμπαράς του «Μπαλτατζή» δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Πρέπει να αδειάσει η τσέπη των συνταξιούχων και να ανεθούν οι εισφορές του ΟΓΑ. Αλλιώς φράγμα και έργα δεν υπάρχουν».*

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη :

- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Θεόδωρου Σουλιώτη,
 - τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 (Α' 116): «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων*»,
 - τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α' 84),
 - την υπ' αριθμ. **144/2015 (ΑΔΑ: ΩΠΓ1Ω6Ι-ΧΚΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου»*»,
 - την από **16/11/2015** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «*Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου*»,
 - την από **13/01/2016** αίτηση του ο αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
 - την από **14/01/2016** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
 - το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς*» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα δήλωσαν «*παρών*»,
- και μετά από συζήτηση**

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου*» με αναθεώρηση, κατά **167 ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **30.06.2016**, σύμφωνα με την από **14.01.2016** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Δήλωσαν «*παρών*» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς*» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **29/2016**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης