



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
 Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **11.06.2019**

Αριθμ. πρωτ.: **5733**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

120/2019

από το πρακτικό της 7^{ης}/ **10.06.2019** τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 15^ο : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: *«Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»*.

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων *«Χρυσάλλιδα»*, σήμερα **Δευτέρα 10-06-2019**, ώρα **19:00 (07:00 μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **5558/06-06-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης | 5. Ζιούλη Αναστασία |
| 4. Γιαννουλέα Χριστίνα | 7. Μασούρας Γεώργιος ¹ |
| 6. Κούκας Γεώργιος | 9. Λέτσιος Βασίλειος |
| 8. Μπάτσικας Βασίλειος | 11. Ριζούλης Στέφανος |
| 10. Ολύμπιος Αθανάσιος ² | 13. Σμυρλής Βασίλειος |
| 12. Σκαρκάλης Χρήστος | 15. Τσιώνης Αστέριος |
| 14. Σουλιώτης Θεόδωρος | |
| 16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |

Απόντες

- | | |
|--|----------------------------|
| 17. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 18. Αναστασίου Ιωάννης |
| 19. Βατζιάς Αντίγονος | 20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 21. Καλαγιάς Γρηγόριος | 22. Κασίδας Ιωάννης |
| 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 24. Μπεινιάς Αντώνιος |
| 25. Σιμούλης Θωμάς | 26. Σκαπέτης Αντώνιος |
| 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

¹ Προσήλθε στη συζήτηση του 11^{ου} της ημερήσιας διάταξης.

² Προσήλθε στη συζήτηση του 11^{ου} της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 15^ο : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: **«Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοιάς, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων».**

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4257/2014, με τα οποία ορίζεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» και το εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την με αριθμό **7/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΠΣΩ6Ι-ΗΛΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: **«Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων»** στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘ & ΣΙΑ ΕΤΕ»** με μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3,00%).

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε **51.022,00 €** (με το Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις **22/02/2019**, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **23/04/2019**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **3442/11-04-2019** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **22/06/2019**, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου (βροχοπτώσεις) κατά την εξέλιξή του, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τους πίνακες των βροχομετρικών στοιχείων από το Μετεωρολογικό Σταθμό της Αγιάς (εγγύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός).

Με την με αριθμό **77/2019 (ΑΔΑ: 6ΥΩΗΩ6Ι-Δ28)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **22/06/2019**, σύμφωνα με την **11/04/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **5535/06-06-2019** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **2^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **22/07/2019**, επικαλούμενος τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου (βροχοπτώσεις) κατά την εξέλιξή του, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση

του έργου, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τους πίνακες των βροχομετρικών στοιχείων από το Μετεωρολογικό Σταθμό της Αγιάς (εγγύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός).

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Την από **06/06/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαι: να εγκρίνετε με απόφασή σας την **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» με αναθεώρηση, **κατά εκατόν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 22/07/2019.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη :

- την εισήγηση του εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. **3852/2010 (Α' 87):** «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α'93): «*Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.*»,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του Ν. **3669/2008 (Α'116):** «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. **5** του **Π.δ.171/87 (Α'84):** «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις,*
- την υπ' αριθμ. **7/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΠΣΩ6Ι-ΗΛΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: " Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων "*»,
- την υπ' αριθμ. **77/2019 (ΑΔΑ: 6ΥΩΗΩ6Ι-Δ28)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «*Έγκριση Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων"*»,
- την από **06/06/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου που υπογράφηκε στις **22/02/2019,**
- την υπ' αριθμ. **5535/06-06-2019** αίτηση της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης: «*ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘ & ΣΙΑ ΕΤΕ*»,
- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνουμε τη **2^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» με **αναθεώρηση, κατά εκατόν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **22/07/2019**, σύμφωνα με την από **06/06/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «[Δι@ύγεια](#)» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «**Δώτιον Πεδίον**».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **120/2019**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου