



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ**

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά  
Ταχ/κος Κώδικας: 40003  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315  
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320  
email: [i.povrnakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.povrnakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
**Αγιά, 25.10.2017**  
**Αριθμ. πρωτ.: 10874**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**179/2017**

από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup>/ 24.10.2017 τακτικής συνεδρίασης του  
**Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ*».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσανθίδα*», σήμερα **Τρίτη 24.10.2017**, ώρα **7:00 μ.μ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **10631/20.10.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτήριου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος       | 3. Αργυρούλης Ιωάννης           |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος            | 5. Γιάνναρος Γεώργιος           |
| 4. Βατζιάς Αντίγονος               | 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος       |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα             | 9. Κασίδας Ιωάννης <sup>1</sup> |
| 8. Ζιούλη Αναστασία                | 11. Μπάτσικας Βασίλειος         |
| 10. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας    | 13. Ολύμπιος Αθανάσιος          |
| 12. Μπεϊνιάς Αντώνιος <sup>2</sup> | 15. Σκαπέτης Αντώνιος           |
| 14. Σιμούλης Θωμάς                 | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος          |
| 16. Σμυρλής Βασίλειος              | 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος     |
| 18. Ριζούλης Στέφανος              |                                 |
| 20. Τσιώνης Αστέριος               |                                 |

**Απόντες**

- |                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 21. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος | 22. Καλαγιάς Γρηγόριος                 |
| 23. Λέτσιος Βασίλειος                | 24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 25. Μασούρας Γεώργιος                | 26. Σκαρκάλης Χρήστος                  |
| 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος           |                                        |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.**

<sup>1</sup> Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

<sup>2</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Νικόλαος Κοσμάς (Ελάφου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο **Θεόδωρος Σουλιώτης**, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό **109/2016 (ΑΔΑ: 69ΛΦΩ6Ι-35Ξ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «**Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» με μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%).

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε **146.380,49 €** (με το Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις **05/10/2016**, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα **τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **30/09/2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **8390/30-08-2017** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **29/03/2018**, επικαλούμενος την εντολή που δόθηκε από τη Δ/νουςα Υπηρεσία για τη διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών για χρονικό διάστημα 5 μηνών περίπου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας για το κτίριο, καθώς και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου (βροχοπτώσεις) κατά την εξέλιξή του, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως προκύπτει από τα υπ' αριθ. 11646/30-11-2016 και 3512/2-5-2017 έγγραφα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, καθώς και από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τους πίνακες των βροχομετρικών στοιχείων από το Μετεωρολογικό Σταθμό της Αγιάς (εγγύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός).

Εχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «**Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

- β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- γ.** Την από **05/10/2017** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,**
- δ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ» με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 29/03/2018».

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του Ν. **3669/2008** (Α'116): «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*»,
- την υπ' αριθμ. **60/2016** (ΑΔΑ: **7Γ5ΒΩ6Ι-ΩΝΑ**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για την Πράξη "Κατασκευή Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς"*», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. **5690/65087/25.05.2016** (ΑΔΑ: **65Ρ2ΟΡ10-ΑΜ3**) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την με αριθμό **1/2016** (ΑΔΑ: **7ΛΠΕΟΕΚΡ-0ΦΣ**) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς περί έγκρισης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2016,
- την με αριθμό **5/2016** (ΑΔΑ: **90ΟΒΟΕΚΡ-ΩΙΧ**) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς περί έγκρισης της μελέτης του έργου: «*Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ*»,
- την υπ' αριθμ. **90/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «*Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "Επέκταση κτηρίου ΔΕΥΑ"*»,
- την υπ' αριθμ. **109/2016** (ΑΔΑ: **69ΛΦΩ6Ι-35Ξ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Εξέταση ένστασης και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: "Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ"*»,
- την από **05/10/2016** σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «*Επέκταση Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α.*»,
- την από **8390/30-08-2017** αίτηση του αναδόχου για **1<sup>η</sup>** παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Επέκταση Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α.*»,
- την από **05/10/2017** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**και μετά από συζήτηση**

### **Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνουμε την 1<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α.» με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 29/03/2018, σύμφωνα με την από **05/10/2017** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

**Μειοψήφισε** ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφία «*Δώτιον Πεδίον*».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **179/2017**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Σωτήριος Μάρκου**