



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 5979/16-6-2015
Αριθμό 95/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 6^{ης}/ 15-6-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοιάς: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"».

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---|--|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Βατζιάς Αντίγονος |
| 4. Αράπης Χρήστος | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Κασίδας Ιωάννης |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μάρκου Σωτήριος |
| 10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) ¹ | 13. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 12. Μασούρας Γεώργιος | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος | 17. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 16. Ριζούλης Στέφανος | 19. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 18. Σμυρλής Βασίλειος | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος ² |
| 20. Τσιώνης Αστέριος | |
| 22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 24. Ζιούλη Αναστασία |
| 25. Κούκας Γεώργιος | 26. Μπεϊνιάς Αντώνιος |
| 27. Σιμούλης Θωμάς | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

¹ Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

² Απουσίαζε στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 6^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοιάς: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"*».

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«*Με την με αριθμό 122/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧΩ6Ι-ΓΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση χειμαρροδών ρεμάτων Μελιβοιάς: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"*», στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡ. ΖΗΡΔΕΛΗΣ με μέση έκπτωση 5 πέντε τοις εκατό (5%). Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος 2007-2013 .

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 482/20-01-2015 σύμβαση, συνολικής αξίας 47.471,86 ευρώ (με το ΦΠΑ), όπου καθορίζεται η ολική συμβατική προθεσμία του έργου σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Επομένως, ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 20/03/2015.

Ο ανάδοχος υπέβαλε το με αρ. πρωτ. 15686/19-11-2014 έγγραφο στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο δηλώνεται η αναγκαιότητα εκτέλεσης επείγουσών πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση του έργου και αφορούν τον καθαρισμό του ρέματος δηλαδή εργασίες που προηγούνται των υπολοίπων. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η σύνταξη τεχνικής περιγραφής.

Εν συνεχεία, το Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών συνέταξε την εισηγητική έκθεση στην οποία προτείνεται να εγκριθούν οι πρόσθετες επείγουσες εργασίες και την υπέβαλλε με το αριθμ. πρωτ. 15686/14-1-2015 έγγραφό της στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που χρηματοδοτεί το έργο, προκειμένου να προβεί στην προέγκριση των ελ λόγω εργασιών.

Με το με αρ. πρωτ. 837/11-3-2015 έγγραφο της ΕΔΑ προεγκρίθηκαν οι πρόσθετες επείγουσες εργασίες και επακολούθησε η έγκριση τους με την με αριθμ. 41/2015 απόφαση του Δ.Σ.

Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 3197/7-04-2015 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 21/11/2015, επικαλούμενος την καθυστέρηση που προέκυψε για την έγκριση των επείγουσών πρόσθετων εργασιών που δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση του έργου, κατά το χρονικό διάστημα από 19/11/2014 (ημερομηνία αιτήματος) έως 24/03/2015 (ημερομηνία απόφασης του Δ.Σ.), δηλαδή για χρονικό διάστημα πλέον των τεσσάρων μηνών, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών κατασκευής, λόγω των διαδικασιών που έπρεπε να προηγηθούν για την έγκριση των επείγουσών πρόσθετων εργασιών.

Έχοντας υπόψη :

- α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,
- β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- γ. Την από 26/05/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
- δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 124 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 21/11/2015».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κας Μπαρτζώκα Αθανασίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
- την υπ' αριθμ. **122/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΗΧΩ6Ι-ΓΗΛ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"»,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου **482/20-01-2015** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης»,
- την υπ' αριθμ. **41/2015 (ΑΔΑ: ΩΤΥ7Ω6Ι-ΠΕΞ)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"»,
- το με αρ. πρωτ. 15686/19-11-2014 έγγραφο του αναδόχου του έργου,
- την από **26/05/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **124** ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 21/11/2015, σύμφωνα με την από **26/05/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **95/2015**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης