



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς**

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
Αριθμ. πρωτ.: 12117/24-11-2015  
Αριθμό 200/2015

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της 13<sup>ης</sup>/ 23-11-2015  
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου*» του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11744/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος        | 3. Αναστασίου Ιωάννης      |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος                | 5. Βατζιάς Αντίγονος       |
| 4. Αράπης Χρήστος                      | 7. Γιάνναρος Γεώργιος      |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα                 | 9. Ζιούλη Αναστασία        |
| 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος              | 11. Κασίδας Ιωάννης        |
| 10. Καλαγιάς Γρηγόριος                 | 13. Μάρκου Σωτήριος        |
| 12. Κούκας Γεώργιος                    | 15. Μασούρας Γεώργιος      |
| 14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 17. Λέτσιος Βασίλειος      |
| 16. Μπεϊνιάς Αντώνιος <sup>1</sup>     | 19. Ριζούλης Στέφανος      |
| 18. Ολύμπιος Αθανάσιος                 | 21. Σκαρκάλης Χρήστος      |
| 20. Σιμούλης Θωμάς                     | 23. Σουλιώτης Θεόδωρος     |
| 22. Σμυρλής Βασίλειος                  | 25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
| 24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος            |                            |
| 26. Τσιώνης Αστέριος                   |                            |

**Απόντες**

27. Μπάτσικας Βασίλειος  
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

<sup>1</sup> Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κ. Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρος Ντελής, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπακώστας και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Ευμορφία Ντουλούλη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου*» του Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπακώστας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«*Με την με αριθμό 105/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΠΩ6Ι-ΖΥ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου» του Δήμου Αγιάς στον ΤΣΙΟΤΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Ηλεκ/γος Μηχ/κος ΤΕ ΕΔΕ. Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 561.588,99 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 17703/31-10-2013 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 175713 της ΣΑΕ 082/8).*

*Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 24/09/2014, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα διακοσίων εβδομήντα ημερών (270) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 21/06/2015.*

*Ο ανάδοχος με την από 19/05/2015 αίτησή του ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν εξήντα (160) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 28/11/2015, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 97/2015 (ΑΔΑ: 6Ξ8ΞΩ6Ι-ΣΜΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.*

*Εν συνέχεια, ο ανάδοχος με νέα αίτηση του, που υποβλήθηκε στην Δ/νουσα Υπηρεσία στις 18/11/2015, ζητά την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά (22) είκοσι δύο ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι 20/12/2015, επικαλούμενος την καθυστέρηση στην παραλαβή εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλίες jockey) από το εξωτερικό.*

Έχοντας υπόψη :

*α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,*

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημορχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Την αριθμ. πρωτ. 4106/26-03-2012 Απόφαση Ένταξης της εν λόγω πράξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την από 18/11/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, κατά είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες, που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαστε: να εγκρίνετε με απόφασή σας την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου» του Δήμου Αγιάς με αναθεώρηση, κατά είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την εικοστή ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 (20/12/2015)».

#### **Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:**

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς**» κ. **Κασίδας Ιωάννης** είπε στην τοποθέτησή του: «Φαίνεται ότι η χρονιά που έρχεται και η χρονιά που τελειώνει θα είναι οι χρονιές των παρατάσεων. Η αλήθεια είναι ότι με τις εισηγήσεις που γίνονται κρυβόμαστε όλοι πίσω από το δάκτυλό μας. Προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι πού χοντρό. Ούτε έντονα καιρικά φαινόμενα υπήρχαν μέσα στο καλοκαίρι, ούτε τίποτα απ' αυτά. Το μόνο έντονο είναι το χρηματικό φαινόμενο. Η έλλειψη χρηματοδοτήσεων από το Κράτος για έργα λαϊκών αναγκών. Δεν θέλω να κρυβόμαστε άλλο. Πρέπει να γίνουν τα έργα, αλλά δεν μπορούμε να σταθούμε με τον τρόπο αυτό. Η θέση μας θα ήταν διαφορετική εάν στην εισήγηση ή στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκφράζονταν και μια μορφή πίεσης προς την Κυβέρνηση και την Περιφερειακή Διοίκηση, όπου θα καταδικάζονταν δημόσια αυτές πολιτικές, οι διαχρονικές πολιτικές και όχι μόνο της σημερινής Κυβέρνησης. Απλά η σημερινή Κυβέρνηση συνεχίζει την πεπατημένη των προηγούμενων. Σταματάει κάθε χρηματοδότηση, εμφανίζει μέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα ταμιακά διαθέσιμα και τα πλεονάσματα, απλά για να είναι ωραία με αυτούς τους μεγάλους. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε μ' αυτή τη λογική. Θα ψηφίσουμε "παρών", διότι δεν μπορούμε να γινόμαστε συνένοχοι στο παιχνίδι αυτής της απόκρυψης. Διευκρινίζουμε ότι ψηφίζουμε "παρών" όχι γιατί διαφωνούμε με την εκτέλεση του έργου ή έχουμε αμφιβολίες με τις τεχνικές υπηρεσίες και τη δημοτική Αρχή. Έχετε ευθύνη ως δημοτική Αρχή, λόγω της παθητικής στάσης σας, αφού δεν προβάλετε το ζήτημα και δεν ασκείτε πίεση στο Αστικό Κράτος».

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
- την υπ' αριθμ. **105/2014** (ΑΔΑ: **ΒΙΠΠΩ6Ι-ΖΥ2**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: "**Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου**"»,
- την από **24/09/2014** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου»,
- την υπ' αριθμ. **97/2015** (ΑΔΑ: **6Ξ8ΞΩ6Ι-ΣΜΓ**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "**Άρδευση αναδασμού ΤΚ Ομολίου**" του Δήμου Αγιάς»,
- το από **18/11/2015** αίτημα του αναδόχου του έργου,
- την από **18/11/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς**» κ. Ιωάννη Κασίδα,

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Άρδευση αναδάσμου Τ.Κ. Ομολίου*» του Δήμου Αγιάς με αναθεώρηση, κατά είκοσι δύο (22) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την εικοστή ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 (20/12/2015), σύμφωνα με την από 18/11/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς για τα περεταίρω.

Ψήφισαν «*παρόν*» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «*Δώτιον Πεδίον*» κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βαζιάς Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος, Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «*Λαϊκή Σύσπείρωση Δήμου Αγιάς*» κ. Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και κα Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **200/2015**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Αργυρούλης Ιωάννης**