



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 26.01.2016
Αριθμ. πρωτ.: 561

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
4/2016

από το πρακτικό της 1^{ης}/ 25.01.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 4^ο: Έγκριση 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοιάς του Δ. Αγιάς*».

Στην **Αγιά**, σήμερα **25 Ιανουαρίου 2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **6:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλιδα*», συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **478/21.01.2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Ιωάννη Αργυρούλη**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης ¹ |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Γιαννουλέα Χριστίνα | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος ² | 9. Κασίδας Ιωάννης |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μάρκου Σωτήριος |
| 10. Κούκας Γεώργιος ³ | 13. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 12. Μασούρας Γεώργιος | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος | 17. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 16. Ριζούλης Στέφανος | 19. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 18. Σμυρλής Βασίλειος | 21. Τσιώνης Αστέριος |
| 20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|--|-----------------------------|
| 22. Αράπης Χρήστος | 23. Βατζιάς Αντίγονος |
| 24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 25. Μπειϊνάς Αντώνιος |
| 26. Σιμούλης Θωμάς | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

¹ Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

² Προσήλθε στη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

³ Προσήλθε στη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης), Βάιος Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων (συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ), ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-ΕΙΟ) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 4^ο: Έγκριση 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«*Με την με αριθμό 106/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ6Ι-ΕΟΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ» στον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ δασολόγο ΕΔΕ. Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 124.160,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», με βάση την με αριθμό πρωτ. 179171/4882/10-12-2012 Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 175599 της ΣΑΕ 082/8).*

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 11/11/2014, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 10/05/2015.

Ο ανάδοχος με την από 28/04/2015 αίτησή του ζήτησε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (3 μήνες), δηλαδή προθεσμίας μέχρι 08/08/2015 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, η οποία και εγκρίθηκε με την αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: ΩΝΧΙΩ6Ι-ΑΟΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς.

Ο ανάδοχος με την από 29/07/2015 αίτηση του ζήτησε την 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά (90) ενενήντα ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι 06/11/2015, επικαλούμενος τις χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που έχει συνταχθεί από τις 22/06/2015 και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 168/2015 (ΑΔΑ: 7ΗΕΧΩ6Ι-8ΣΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς.

Ο ανάδοχος με την από 02/11/2015 ζήτησε την έγκριση της 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά (90) ενενήντα ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι 04/02/2016, επικαλούμενος τις χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που έχει συνταχθεί από τις 22/06/2015 και δεν επέτρεψαν την

ολοκλήρωση του έργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και εγκρίθηκε παράταση μέχρι τις 20/12/2015 με την αριθμ. 199/2015 (ΑΔΑ: 6ΓΣΚΩ6Ι-ΨΤΓ) απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αγιάς.

Εν συνέχεια, ο ανάδοχος με νέα αίτηση του, που υποβλήθηκε στην Δ/νουσα Υπηρεσία στις 18/12/2015, ζητά την έγκριση της 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά (70) εβδομάδες ημερολογιακών ημερών ήτοι μέχρι 28/02/2016, επικαλούμενος τις χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που έχει συνταχθεί από τις 22/06/2015 και δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Έχοντας υπόψη :

- α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,
- β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- γ. Την αριθμ. πρωτ. 179171/4882/10-12-2012 Απόφαση ένταξης της εν λόγω πράξης «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» στην οποία η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015,
- δ. Το αριθμ. πρωτ. 131603/3118/26-10-2015 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
- ε. Την από 22/12/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου κατά εβδομάδες (70) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 28/02/2016,
- δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ» με αναθεώρηση, κατά εβδομάδες (70) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την εικοστή όγδοη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 (28/02/2016)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη :

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 (Α' 116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α' 84),
- την υπ' αριθμ. **106/2014** (ΑΔΑ: ΒΙΦΖΩ6Ι-ΞΟΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας»,
- την από **11/11/2014** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου: «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας»,
- την υπ' αριθμ. **98/2015** (ΑΔΑ: ΩΝΧ1Ω6Ι-ΑΟΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς"»,
- την υπ' αριθμ. **168/2015** (ΑΔΑ: 7ΗΕΧΩ6Ι-8ΣΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς"»,
- την υπ' αριθμ. **199/2015** (ΑΔΑ: 6ΓΣΚΩ6Ι-ΨΤΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: "Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς"»,
- την από **18/12/2015** αίτηση του ο αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την από **22/12/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την 4^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς*» με αναθεώρηση, κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την εικοστή όγδοη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 (28/02/2016), σύμφωνα με την από 22/12/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2016.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Αργυρούλης