



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **24.04.2019**
Αριθμ. πρωτ.: **3987**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
77/2019

από το πρακτικό της 6^{ης}/ **23.04.2019** τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 14^ο : Έγκριση Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλιδα**», σήμερα **Μ. Τρίτη 23-04-2019**, ώρα **18:00 (6:00 μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3790/19-04-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος | 7. Ζιούλη Αναστασία |
| 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 9. Κούκας Γεώργιος |
| 8. Κασίδας Ιωάννης | 11. Λέτσιος Βασίλειος |
| 10. Μπάτσικας Βασίλειος | 13. Ριζούλης Στέφανος |
| 12. Ολύμπιος Αθανάσιος ¹ | 15. Σκαπέτης Αντώνιος ² |
| 14. Σιμούλης Θωμάς | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος ³ | |

Απόντες

- | | |
|------------------------|--|
| 20. Αναστασίου Ιωάννης | 21. Βατζιάς Αντίγονος |
| 22. Καλαγιάς Γρηγόριος | 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 24. Μασούρας Γεώργιος | 25. Μπεϊνιάς Αντώνιος |
| 26. Σμυρλής Βασίλειος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

¹ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

² Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, συμφωνώντας με τοποθέτηση του κ. Τριανταφύλλου.

³ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της παράταξής του για το χρόνο και τη θεματολογία της συνεδρίασης λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 14^ο : Έγκριση Παράτασης της συμβατικής Προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας, κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την με αριθμό **7/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΠΣΩ6Ι-ΗΛΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας κατακυρώθηκε ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘ & ΣΙΑ ΕΤΕ**» με μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3,00%).

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε **51.022,00€** (με το Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίας και του αναδόχου υπογράφηκε στις **22/02/2019**, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **23/04/2019**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **3442/11-04-2019** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **22/06/2019**, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου (βροχοπτώσεις) κατά την εξέλιξή του, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τους πίνακες των βροχομετρικών στοιχείων από το Μετεωρολογικό Σταθμό της Αγίας (εγγύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός).

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «**Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή**»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «**"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει**»,

γ. Την από **11/04/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

εισηγούμαστε, να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» με **αναθεώρηση**, κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **22/06/2019**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του Ν. **3669/2008** (Α'116): «*Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων*»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. **5** του **Π.δ.171/87** (Α'84): «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις*,
- την υπ' αριθμ. **7/2019** (ΑΔΑ: **ΨΘΠΣΩ6Ι-ΗΛΕ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «*Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων ”*»,
- την από **11/04/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου που υπογράφηκε στις **22/02/2019**,
- την υπ' αριθμ. **3442/11-04-2019** αίτηση της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης: «**ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘ & ΣΙΑ ΕΤΕ**»,
- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

- 1. Εγκρίνουμε την 1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή Συρματοκιβωτίων έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων**» με **αναθεώρηση**, κατά **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **22/06/2019**, σύμφωνα με την από **11/04/2019** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
- 2.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «[Δι@ύγεια](#)» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **77/2019**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου