



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 19<sup>ο</sup> .- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου  
«Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας»**

**Αριθμός Απόφασης 124/2011**

Σήμερα την 31<sup>η</sup> του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσάλιδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Αργύρης Νικόλαος         | 2. Αργυρούλης Ιωάννης     |
| 3. Βατζιάς Αντίγονος        | 4. Βόγιας Δημήτριος       |
| 5. Γιάνναρος Γεώργιος       | 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 7. Γιαννουλέα Χριστίνα      | 8. Καλαγιάς Γρηγόριος     |
| 9. Κουτσαντάς Βασίλειος     | 10. Καψάλης Βασίλειος     |
| 11. Λέτσιος Βασίλειος       | 12. Μπελιάς Αντώνιος      |
| 13. Μαρούδας Ρίζος          | 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος |
| 15. Μπάτσικας Βασίλειος     | 16. Ξαφάρας Χρήστος       |
| 17. Πατσάς Κυριάκος         | 18. Σιμούλης Θωμάς        |
| 19. Στάθης Νικόλαος         | 20. Συρακούλης Γεώργιος   |
| 21. Σουλιώτης Θεόδωρος      | 22. Τσαγκάλης Αντώνιος    |
| 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |                           |

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Βαλάρης Γεώργιος  | 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική |
| 3. Σμυρλής Βασίλειος | 4. Τσιτσές Δημήτριο          |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:

### Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Αλβίζος Δημήτριος    | 2. Ζιούλη Αναστασία      |
| 3. Λάμπρου Ευάγγελος    | 4. Μπαράκος Γεώργιος     |
| 5. Παπαδημητρίου Νίκος  | 6. Πατσαβούρας Ιωάννης   |
| 7. Περπερής Ευάγγελος   | 8. Πατσιαβούδης Στέργιος |
| 9. Πραντζίδης Δημήτριος | 10. Ράντζος Νικόλαος     |

### Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Αγγελακόπουλος Ρίζος  | 2. Γούλης Δημήτριος        |
| 3. Δαλακούρας Θεόδωρος   | 4. Κοσμάς Νικόλαος         |
| 5. Κυριάκου Αθανάσιος    | 6. Μπελιάς Αθανάσιος       |
| 7. Μπουρντένας Γρηγόριος | 8. Οικονόμου Στέλιος       |
| 9. Πλατής Βασίλειος      | 10. Ριζάκης Δημήτριος      |
| 11. Χαλάτσης Αντώνιος    | 12. Χριστοδούλου Βασίλειος |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:

1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ.64/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011» λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου, ώστε να ταχτοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ 2011. (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)
2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό» λόγω ότι άμεσα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους φορείς τις επιπρόσθετες ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής του νέου Δήμου μας. (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος).

Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ψηφίσματος που κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με:

«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και του ψηφίσματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 19<sup>ο</sup> .- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου  
«Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ.Ανάβρας»**

**Αριθμός Απόφασης 124/2011**

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς, κα Γιαννουλέα Χριστίνα, που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:

Με την υπ' αρ. 22/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής ανατέθηκε στον Μάκκα Αναστάσιο , η κατασκευή του έργου «**Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας**».

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 01/09/2010, διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 08/09/2010, οπότε ημερομηνία έναρξης των εργασιών θεωρείται η 08/09/2010.

Η συμβατική προθεσμία είχε οριστεί σε 60 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή η συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν η 8<sup>η</sup> /11/2010.

Με την υπ' αρ. 46/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά 180 ημέρες , οπότε η νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 08/05/2011.

Ο ανάδοχος με την από 28/04/2010 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 60ημέρες, ήτοι μέχρι τις 08-07-2011, διότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (συνεχείς βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα) ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του εν λόγω έργου.

**Έχοντας υπόψη :**

**1<sup>ο</sup>** Την παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994, σύμφωνα με την οποία παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνο από την Προϊσταμένη αρχή που εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου .

**2<sup>ο</sup>** Το άρθρο 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/1985, σύμφωνα με το οποίο παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου

**3<sup>ο</sup>** Την από 19-05-2010 Εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 08/07/2011.

**4<sup>ο</sup>** Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου

Εισηγούμαι να εγκρίνετε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας», έως την 08/07/2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας
- Τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994,
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου:  
**«Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Ανάβρας», έως την 08/07/2011.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **124/2011**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος