



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ**

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά  
Ταχ/κος Κώδικας: 40003  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315  
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
**Αγιά, 01.06.2018**  
**Αριθμ. πρωτ.: 4189**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**94/2018**

από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup>/ **31.05.2018** τακτικής συνεδρίασης του  
**Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», σήμερα **Πέμπτη 31.05.2018**, ώρα **7:00 μ.μ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3999/27.05.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτήριου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης <sup>1</sup>     |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος      | 5. Γιάνναρος Γεώργιος                  |
| 4. Αργυρούλης Ιωάννης        | 7. Ζιούλη Αναστασία                    |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα       | 9. Κασίδας Ιωάννης                     |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος        | 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 10. Κούκας Γεώργιος          | 13. Μπεϊνός Αντώνιος <sup>2</sup>      |
| 12. Μασούρας Γεώργιος        | 15. Σιμούλης Θωμάς                     |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος        | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος                 |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος        | 19. Τσιώνης Αστέριος                   |
| 18. Ριζούλης Στέφανος        |  |

**Απόντες**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 20. Βατζιάς Αντίγονος       | 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 22. Μπάτσικας Βασίλειος     | 23. Ολύμπιος Αθανάσιος     |
| 24. Σκαπέτης Αντώνιος       | 25. Σμυρλής Βασίλειος      |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

<sup>1</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του **1<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε 4<sup>ο</sup> στη σειρά της ημερήσιας διάταξης.

<sup>2</sup> Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε ότι: αφού συζητηθούν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια θα συζητηθούν πρώτα το 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup> και 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως θα συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη.

**Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **27/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΙΧΩ6Ι-ΟΔΜ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «*Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς*» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «*ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.*» με μέση έκπτωση δύο τοις εκατό (2,00%).

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε **έντεκα χιλιάδες εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (11.759,99)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2017.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις **11/04/2018**, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα **σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **21/05/2018**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **3818/18-5-2018** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες**, επικαλούμενος το γεγονός ότι στο κτίριο στο οποίο προβλέπεται να γίνουν οι συμβατικές εργασίες στεγαζόταν ο Σύλλογος Γυναικών Αγιάς, ο οποίος έπρεπε να μετεγκατασταθεί και να αφηθεί ο χώρος ελεύθερος προκειμένου να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Συλλόγου Γυναικών από τον χώρο, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «**Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή**»,

- β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «*Προϊσταμένη Αρχή*» ή *"Εποπεύουσα Αρχή"* είναι το **Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο** ή η *Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει*,
- γ.** Την από **21/05/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
- δ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» με αναθεώρηση, κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/2018.**

#### **Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις:**

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας **«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας** είπε στην τοποθέτησή του: *«Όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλες περιπτώσεις παρατάσεων θεωρούμε ότι, πέρα από τους λόγους που προβάλλονται, στην ουσία οφείλονται στις καθυστερήσεις των χρηματοδοτήσεων. Στην πράξη με τις παρατάσεις το δημοτικό Συμβούλιο και η δημοτική Αρχή νομιμοποιεί την καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων για να διευκολύνει την Κυβέρνηση στην εμφάνιση πλεονασμάτων. Είμαστε σίγουροι ότι μετά την 1<sup>η</sup> παράταση θα υπάρξει και 2<sup>η</sup>. Γι' αυτό ψηφίζουμε "Παρών" στις παρατάσεις, χωρίς να έχουμε καμιά διαφωνία για την εκτέλεση του έργου, αλλά διαφωνούμε με την πρακτική σας που νομιμοποιεί την μη έγκαιρη και σωστή χρηματοδότηση των έργων».*

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του Θεόδωρου Σουλιάτη, αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του Ν. **3669/2008** (Α'116): *«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»*,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. **5** του **Π.δ.171/87** (Α'84): *«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις,*
- την υπ' αριθμ. **27/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΙΧΩ6Ι-ΟΔΜ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: *«Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς"»*,
- την από **21/05/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου που υπογράφηκε στις **11/04/2018**,
- την υπ' αριθμ. **3818/18-5-2018** αίτηση της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης: **«ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»**,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

### **Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία**

- 1.** Εγκρίνουμε την **1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Βελτίωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» με αναθεώρηση, κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/2018, σύμφωνα με την από **21/05/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.**
- 2.** Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος **«Δι@ύγεια»** και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

**Ψήφισαν «Παρών» και μειοψήφισαν ο Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και η Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **94/2018**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

**Σωτήριος Μάρκου**