



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.03.2017
Αριθμ. πρωτ.: 2172

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
50/2017

από το πρακτικό της 6^{ης}/ 23.03.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 9^ο : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Νερομύλων και Μελιβοίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλιδα», σήμερα **Τετάρτη 22.03.2017**, ώρα **6:00 μμ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1998/18.03.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτήριου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Βατζιάς Αντίγονος |
| 4. Αργυρούλης Ιωάννης | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 8. Ζιούλη Αναστασία | 11. Κούκας Γεώργιος |
| 10. Κασίδας Ιωάννης | 13. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 15. Λέτσιος Βασίλειος |
| 14. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 17. Ριζούλης Στέφανος |
| 16. Ολύμπιος Αθανάσιος | 19. Σμυρλής Βασίλειος |
| 18. Σιμούλης Θωμάς | 21. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 20. Σκαπέτης Αντώνιος | 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
| 22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |
| 24. Τσιώνης Αστέριος | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 26. Μασούρας Γεώργιος |
| 27. Σκαρκάλης Χρήστος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 9^ο : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: **«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Νερομούλων και Μελιβοίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό **9/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΥ3Ω6Ι-ΙΕ6)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: **«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Νερομούλων και Μελιβοίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης»** στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση **«Καφανέλης Κυριάκος του Χαράλαμπου»**, με αριθμό ΜΕΕΠ 30423, που εδρεύει στη Λάρισα (Ταχ. Δ/ση: Ήρας 5 - Τ.Κ.: 41222, με ΑΦΜ: **149551696** - ΔΟΥ: Α' Λάρισας), έναντι αμοιβής **20.000,00€** με το Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **2/2017** μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε **20.000,00 €** ευρώ (με το Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από πιστώσεις **ΣΑΤΑ 2017**.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις **10/02/2017**, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **12/03/2017**.

Ο ανάδοχος με την από **10/03/2017** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **1/04/2017**, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου (βροχοπτώσεις) στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι **10/3/2017**, οι οποίες δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τους πίνακες των βροχομετρικών στοιχείων από το Μετεωρολογικό Σταθμό της Αγιάς (εγγύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός).

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπου ορίζεται: «δ. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

..... Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την **προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

- β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημομαρχειακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
- γ.** Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010,
- δ.** Την από 16/03/2017 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,**
- δ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμαι: Να εγκρίνετε την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Νερομύλων και Μελιβοίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» με αναθεώρηση, κατά 20 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 1/04/2017».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μειζονος μειοψηφίας «**Δώτιον Πεδίον**» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε στην τοποθέτησή του: «**Επειδή είναι θέμα που αφορά σε έργο έκτακτης ανάγκης να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η ολοκλήρωσή του**».

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς**» Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «**Πάντα θέση μας στα θέματα των παρατάσεων είναι να ψηφίζουμε "παρών", γιατί στην ουσία με τις παρατάσεις συγκαλύπτονται άλλα ζητήματα. Εμείς διαφωνούμε σ' αυτήν την τακτική. Από την άλλη μεριά βέβαια και επειδή δεν είμαστε ενάντια στην εκτέλεση των έργων, κρατάμε τη στάση αυτή και ψηφίζουμε "παρών"** .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) : «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης**»,
- τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α'84): «**Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις**»,
- την υπ' αριθμ. 9/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΥ3Ω6Ι-ΙΕ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «**Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Νερομύλων και Μελιβοίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης"**»,
- Την από 10/02/2017 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «**Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Νερομύλων και Μελιβοίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης**»,
- την από 10.03.2017 αίτηση του αναδόχου για 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την από 16.03.2017 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «**Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς**» δήλωσαν «**παρών**»,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία

Εγκρίνουμε την **1^η παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Νερομούλων και Μελιβοίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης**» **με αναθεώρηση**, κατά **20** ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι **1/04/2017**, σύμφωνα με την από **16.03.2017** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «**Δι@ύγεια**» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

Δήλωσαν «**παρόν**» και μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συμπέριωση Δήμου Αγιάς**» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **50/2017**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου