



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 20^ο .- Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

Αριθμός Απόφασης 93/2011

Σήμερα στις 29 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.5535/21-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Αργύρης Νικόλαος | 2. Αργυρούλης Ιωάννης |
| 3. Βατζιάς Αντίγονος | 4. Βόγιας Δημήτριος |
| 5. Βαλάρης Γεώργιος | 6. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 7. Γιαννουλέα Χριστίνα | 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 9. Κουτσαντάς Βασίλειος | 10. Καψάλης Βασίλειος |
| 11. Λέτσιος Βασίλειος | 12. Μπελιάς Αντώνιος |
| 13. Μαρούδας Ρίζος | 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος |
| 15. Μπάτσικας Βασίλειος | 16. Ξαφάρας Χρήστος |
| 17. Πατσάς Κυριάκος | 18. Σιμούλης Θωμάς |
| 19. Στάθης Νικόλαος | 20. Συρακούλης Γεώργιος |
| 21. Σμυρλής Βασίλειος | 22. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 23. Τσιτσές Δημήτριο | 24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Καλαγιάς Γρηγόριος | 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική |
| 3. Τσαγκάλης Αντώνιος | |

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 2. Ζιούλη Αναστασία |
| 3. Μπελιάς Αθανάσιος | 4. Λάμπρου Ευάγγελος |
| 5. Παπαδημητρίου Νίκος | 6. Πατσαβούρας Ιωάννης |
| 7. Περπερής Ευάγγελος | 8. Πατσιαβούδης Στέργιος |
| 9. Πραντζίδης Δημήτριος | 10. Κοσμάς Νικόλαος |
| 11. Ριζάκης Δημήτριος | 12. Χαλάτσης Αντώνιος |
| 13. Ράντζος Νικόλαος | 14. Χριστοδούλου Βασίλειος |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Πλατής Βασίλειος | 2. Κυριάκου Αθανάσιος |
| 3. Αλβίζος Δημήτριος | 4. Δαλακούρας Θεόδωρος |
| 5. Οικονόμου Στέλιος | 6. Γούλης Δημήτριος |
| 7. Μπουρντένας Γρηγόριος | 8. Μπαράκος Γεώργιος |

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος και ο γεωπόνος του Δήμου Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:

1. «Έγκριση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Αγιάς σαν συνέταιρος σε ευρωπαϊκή διακρατική πρόταση, με τελικό στόχο την αξιοποίηση βιομάζας που αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο του δάσους» για το λόγο ότι υπάρχει άμεση και καταλυτική προθεσμία στην συμμετοχή του δήμου.
2. «Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή ανταλλακτικών και βεβαίωσης επισκευών των οχημάτων του Δήμου» για το λόγο ότι πρέπει άμεσα για την υπηρεσία καθαριότητας να προβούμε σε προμήθειες ανταλλακτικών και συντηρήσεις των οχημάτων.
3. «Οικονομική στήριξη και διάθεση του Δημοτικού κάμπινγκ για την φιλοξενία ατόμων που θα συμμετέχουν στον ορειβατικό αγώνα 'Μαραθώνιος Κισσάβου'» για το λόγο ότι υπάρχει καταλυτική προθεσμία στην διοργάνωση του αγώνα και την συμμετοχή του δήμου.
4. «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 2ημηνης απασχόλησης» για το λόγο ότι άμεσα η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να καλύψει της ανάγκες της σε προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργίας της και έως την έγκριση από το Υπουργείο, του αιτήματος του δήμου Αγιάς για τον προγραμματισμό προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Καλαγιάς Γρηγόριος αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη διαμαρτυρία, δηλώνοντας τα εξής:

«Αποχωρώ διότι υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου Αγιάς, μου αρνήθηκαν, μετά από γραπτά αιτήματα, να μου δώσουν στοιχεία που ζήτησα σχετικά με αποφάσεις δημάρχου, οικονομικής επιτροπής και τιμολόγια οφειλών των πρώην δήμων Αγιάς Λακέρειας Ευρυμενών και Μελιβοίας, αναγκάζοντάς με να καταγγείλω το γεγονός και στην αστυνομία Αγιάς. Το αίτημά μου το κατέθεσε και ως δημοτικός σύμβουλος και ως μέλος της Επιτροπής Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Αφού το σώμα δεν δεσμεύεται να δώσει εντολή να μου δοθούν αυτά τα στοιχεία εγώ αποχωρώ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 20^ο .- Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

Αριθμός Απόφασης 93/2011

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς, κα Γιαννουλέα Χριστίνα, που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:

«Με την υπ' αρ. 40/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Αγιάς ανατέθηκε στον Χατζή Ιωάννη, η κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου».

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 20/10/2010, διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 2/11/2010, οπότε ημερομηνία έναρξης των εργασιών θεωρείται η 2/11/2010.

Η συμβατική προθεσμία είχε οριστεί σε 90 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή η συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν η 02/02/2011.

Ο ανάδοχος, με την από 28/01/2011 αίτησή του προς το Δήμο Αγιάς, μέσω της Τ.Υ.Δ.Κ, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες μέχρι τις 2-08-2011, λόγω μη εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών από το δήμο (απομάκρυνση ενός ξύλινου στεγάστρου και εκρίζωση – κοπή δένδρων) οι οποίες πρέπει να προηγηθούν της έναρξης των εργασιών υλοποίησης του έργου.

Έχοντας υπόψη :

- 1. Των παραγρ. 8, 9 & 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», σύμφωνα με την οποία έγκριση παράτασης των προθεσμιών «με αναθεώρηση» γίνεται από την Προϊσταμένη αρχή που εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου.*
- 2. Την από 21-04-2011 Εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 03/08/2011*
- 3. Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».*

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι, να εγκρίνετε με απόφασή σας, την παράταση της συμβατικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου», έως την 02-08-2011».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας
- Τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994,
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «**Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου**», έως την **02-08-2011**».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **93/2011**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος