



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ**

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά  
Ταχ/κος Κώδικας: 40003  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315  
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
**Αγιά, 01.06.2018**  
**Αριθμ. πρωτ.: 4190**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**95/2018**

από το πρακτικό της 7<sup>ης</sup>/ **31.05.2018** τακτικής συνεδρίασης του  
**Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς**

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ*».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλιδα*», σήμερα **Πέμπτη 31.05.2018**, ώρα **7:00 μ.μ.**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **3999/27.05.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτήριου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά ( 27 )** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**Παρόντες**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης <sup>1</sup>     |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος      | 5. Γιάνναρος Γεώργιος                  |
| 4. Αργυρούλης Ιωάννης        | 7. Ζιούλη Αναστασία                    |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα       | 9. Κασίδας Ιωάννης                     |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος        | 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 10. Κούκας Γεώργιος          | 13. Μπεϊνός Αντώνιος <sup>2</sup>      |
| 12. Μασούρας Γεώργιος        | 15. Σιμούλης Θωμάς                     |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος        | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος                 |
| 16. Σκαρκάλης Χρήστος        | 19. Τσιώνης Αστέριος                   |
| 18. Ριζούλης Στέφανος        |  |

**Απόντες**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 20. Βατζιάς Αντίγονος       | 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 22. Μπάτσικας Βασίλειος     | 23. Ολύμπιος Αθανάσιος     |
| 24. Σκαπέτης Αντώνιος       | 25. Σμυρλής Βασίλειος      |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

<sup>1</sup> Προσήλθε στη συζήτηση του **1<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε 4<sup>ο</sup> στη σειρά της ημερήσιας διάταξης.

<sup>2</sup> Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε ότι: αφού συζητηθούν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια θα συζητηθούν πρώτα το 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup> και 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως θα συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη.

**Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «*Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ*».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την με αριθμό **109/2016 (ΑΔΑ: 69ΑΦΩ6Ι-35Ξ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς **κατακυρώθηκε** ο Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «*Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ*» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «*ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.*» με μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,00%).

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε **146.380,49 €** (με το Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις **05/10/2016**, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα **τριακοσίων εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών**, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η **30/09/2017**.

Ο ανάδοχος με την υπ' αριθμ. **8390/30-08-2017** αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της **1<sup>ης</sup> παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας του έργου **κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **29/03/2018**, επικαλούμενος την εντολή που δόθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία για τη διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών για χρονικό διάστημα 5 μηνών περίπου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας για το κτίριο, καθώς και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή υλοποίησης του έργου (βροχοπτώσεις) κατά την εξέλιξή του, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, όπως προκύπτει από τα υπ' αριθ. 11646/30-11-2016 και 3512/2-5-2017 έγγραφα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, καθώς και από το ημερολόγιο του έργου σε συνδυασμό με τους πίνακες των βροχομετρικών στοιχείων από το Μετεωρολογικό Σταθμό της Αγιάς (εγγύτερος Μετεωρολογικός Σταθμός).

Με την με αριθμό **179/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΒΧV6Ι-86Ε)** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η **1<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι **29/03/2018**, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. **2280/28-03-2018** έγγραφό του υπέβαλε **αίτημα 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας** του έργου **κατά 73 ημερολογιακές ημέρες**. Ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση **2ης παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας, επικαλούμενος τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή και τις πολύ ευμετάβλητες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση του έργου. Μάλιστα ο Δ. Αγιάς με την υπ' αριθ. 188/5-3-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΨΨ7ΛΡ-ΞΝΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (από πλημμύρες) και συγκεκριμένα η Τ.Κ. Σωτηρίτσας του Δ. Αγιάς από 26-02-2018 έως 28-05-2018. Επομένως, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που συμπίπτει με την προθεσμία που δόθηκε για την ολοκλήρωση του έργου, επικράτησαν ακραίες καιρικές συνθήκες στην περιοχή παρέμβασης, που δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση εργασιών.

Έχοντας υπόψη:

**α.** Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «**Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή**, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

**β.** Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπεύουσα Αρχή" είναι το **Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο** ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

**γ.** Την από **05/04/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία **προτείνεται να εγκριθεί** η χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,

**δ.** Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

Εισηγούμεστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την **2<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επέκταση Κτιρίου ΔΕΥΑ**» με αναθεώρηση, **κατά εβδομήντα τρεις (73) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή μέχρι **10/06/2018**.

---

#### **Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις:**

Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «*Δώτιον Πεδίον*» είπε στην τοποθέτησή του: «*Εμείς δεν ψηφίσαμε την κατασκευή του έργου από την αρχή και δεν θα ψηφίσουμε και την παράταση. Όμως εάν παραχωρούσαμε στη ΔΕΥΑ το κτίριο που εγκαταλείφθηκε από τον ενοικιαστή και από το οποίο εισπράτουμε γύρω στις 6.000€ το χρόνο, όταν και εάν τα εισπράτουμε, θα είχαμε γλιτώσει τα χρήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του κτιρίου της ΔΕΥΑ*».

Ο **Ιωάννης Κασίδας**, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «*Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς*» είπε στην τοποθέτησή του: «*Όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλες περιπτώσεις παρατάσεων θεωρούμε ότι, πέρα από τους λόγους που προβάλλονται, στην ουσία οφείλονται στις καθυστερήσεις των χρηματοδοτήσεων. Στην πράξη με τις παρατάσεις το δημοτικό Συμβούλιο και η δημοτική Αρχή νομιμοποιεί την καθυστέρηση των χρηματοδοτήσεων για να διευκολύνει την Κυβέρνηση στην εμφάνιση πλεονασμάτων.*

*Γι' αυτό ψηφίζουμε "Παρών" στις παρατάσεις, χωρίς να έχουμε καμιά διαφωνία για την εκτέλεση του έργου, αλλά διαφωνούμε με την πρακτική σας που νομιμοποιεί την μη έγκαιρη και σωστή χρηματοδότηση των έργων*».

---

**Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :**

- την εισήγηση του Θεόδωρου Σουλιώτη, αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,
- τις διατάξεις των άρθρων **48** του Ν. **3669/2008** (Α'116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου **3** παρ. 5 του **Π.δ.171/87** (Α'84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- την υπ' αριθμ. **60/2016** (ΑΔΑ: **7Γ5ΒΩ6Ι-ΩΝΑ**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για την Πράξη “Κατασκευή Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς”», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. **5690/65087/25.05.2016** (ΑΔΑ: **65Ρ2ΟΡ10-ΑΜ3**) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ' αριθμ. **179/2017** (ΑΔΑ: **7ΜΒΧΩ6Ι-86Ε**) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “**Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ**”»,
- την υπ' αριθμ. **90/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: “**Επέκταση κτηρίου ΔΕΥΑ**”»,
- την υπ' αριθμ. **109/2016** (ΑΔΑ: **69ΛΦΩ6Ι-35Ξ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Εξέταση ένστασης και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: “**Επέκταση Κτηρίου ΔΕΥΑ**”»,
- την από **05/10/2016** σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «**Επέκταση Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α.**»,
- την από **2280/28-03-2018** αίτηση του αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επέκταση Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α.**»,
- την από **05/04/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία**

1. **Εγκρίνουμε την 2<sup>η</sup> παράταση** της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Επέκταση Κτηρίου Δ.Ε.Υ.Α.**» **με αναθεώρηση, κατά εβδομήντα τρεις (73) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 10/06/2018,** σύμφωνα με την από **05/04/2018** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «[Δι@ύγεια](#)» και να κοινοποιηθεί στο **Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.

**Μειοψήφισαν οι: Γρηγόριος Καλαγιάς** (επικεφαλής), **Ιωάννης Αναστασίου** και **Γεώργιος Μασούρας**, παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «**Δώτιον Πεδίον**», καθώς και ο **Θωμάς Σιμούλης** ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

**Ψήφισαν «Παρόν» και μειοψήφισαν ο Ιωάννης Κασίδας** (επικεφαλής) και η **Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)**, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «**Λαϊκή Συνσπείρωση Δήμου Αγιάς**», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **95/2018**.  
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**  
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη  
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου

**Σωτήριος Μάρκου**