



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά

Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 9808/25-9-2015
Αριθμό 164/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 10^{ης}/ 24-9-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς».

Στην Αγιά, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσάλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9567/19-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Αναστασίου Ιωάννης |
| 2. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 5. Βατζιάς Αντίγονος ¹ |
| 4. Αράπης Χρήστος | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Ζιούλη Αναστασία |
| 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 11. Κασίδας Ιωάννης |
| 10. Καλαγιάς Γρηγόριος | 13. Μασούρας Γεώργιος |
| 12. Μάρκου Σωτήριος | 15. Ολύμπιος Αθανάσιος |
| 14. Λέτσιος Βασίλειος | 17. Σιμούλης Θωμάς |
| 16. Ριζούλης Στέφανος | 19. Σμυρλής Βασίλειος |
| 18. Σκαρκάλης Χρήστος | 21. Τσιώνης Αστέριος |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος | |

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|--|
| 22. Κούκας Γεώργιος | 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 24. Μπάτσικας Βασίλειος | 25. Μπεινιάς Αντώνιος |
| 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

¹ Προσήλθε στη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 1^ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς**».

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με την με αριθμό 43/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΑ4Ω6Ι-Ι11) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί εξέτασης ενστάσεων και έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς» στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Αλεξάνδρη Δήμητρα του Χρήστου».

Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 35.200,00 € (με το Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2014 και είναι εγγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς τρέχοντος έτους 2015 με Κ.Α. 02.30.7322.01.

Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 02/06/2015, που ορίζεται ως αρχή της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 02/10/2015.

Ο ανάδοχος με αίτησή του, που υποβλήθηκε στη Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων του Δ. Λαρισσαίων) στις 11/09/2015, ζητά την έγκριση της 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα δύο (82) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 23/12/2015, λόγω της καθυστέρησης για την απάντηση του μελετητή σε κατασκευαστικά θέματα της γέφυρας, που δεν επέτρεψε την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,

β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,

γ. Την από 17/09/2015 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου,

δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς» με αναθεώρηση, κατά 82 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 23/12/2015».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:

Ο δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Θα καταψηφίσω όπως έκανα και στην απόφαση για την έγκριση κατασκευής της πεζογέφυρας. Θεωρώ ότι είναι υπερβολή αυτό για την Αγιά. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84),
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
- την με αριθμό **43/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΑ4Ω6Ι-Π11)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: "**Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς**"»,
- την από **11/09/2015** αίτηση του ο αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την από **17/09/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- το γεγονός ότι ο επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος δήλωσε «παρών»,
- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλη Θωμά,
- την απουσία του δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Αναστασίου,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς» με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **82** ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 23/12/2015, σύμφωνα με την από **17/09/2015** Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος (ψήφισε «παρών») και Σιμούλης Θωμάς (καταψήφισε) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναστασίου Ιωάννης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **164/2015**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης