



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 12^ο .- Εξέταση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου:
«Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».**

Αριθμός Απόφασης 155/2011

Σήμερα την 14^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσάλιδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.9224/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος	2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος	4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος	6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος	8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος	10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος	12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος	14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Πατσάς Κυριάκος	16. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
17. Στάθης Νικόλαος	18. Ξαφάρας Χρήστος
19. Συρακούλης Γεώργιος	20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Γιάνναρος Γεώργιος	2. Σιμούλης Θωμάς
3. Σμυρλής Βασίλειος	4. Τσιτσές Δημήτριος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος	6. Τσαγκάλης Αντώνιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος	2. Λάμπρου Ευάγγελος
3. Παπαδημητρίου Νίκος	4. Πατσιαβούδης Στέργιος
5. Περπερής Ευάγγελος	6. Ράντζος Νικόλαος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αλβίζος Δημήτριος	2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος	4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος	6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος	8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος	10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος	12. Χριστοδούλου Βασίλειος
13. Ζιούλη Αναστασία	14. Πατσαβούρας Ιωάννης
15. Πραντζίδης Δημήτριος	16. Μπαράκος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” – ΟΚΑΝΑ»(εισηγητής ο Πρόεδρος Σουλιώτης Θεόδωρος), διότι άμεσα πρέπει να ορισθεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας που θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” – ΟΚΑΝΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12^ο.- Εξέταση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 155/2011

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Γιαννουλέα Χριστίνα και έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

«Με την υπ’ αρ. 45/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, ανατέθηκε στον Κασίδα Αθανάσιο, Ε.Δ.Ε. με έδρα την Αγιά, η κατασκευή του έργου: «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς». Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 07/10/2010, διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 13/10/2010. Η συμβατική προθεσμία ήταν 120 ημέρες, ενώ με την υπ’ αριθμ. 94/2011 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 150 ημέρες, οπότε η νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 13/7/2011.

Ο ανάδοχος με την υρθμ.40374/19-5-2011 ειδική δήλωσή του προς το Δήμο Λαρισαίων – Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ ζητά τη διακοπή των εργασιών του έργου από τις 19-5-2011, του οποίου ο 1^{ος} λογαριασμός υποβλήθηκε στις 25/02/2011, εγκρίθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στις 10-03-2011 και έκτοτε εκκρεμεί η πληρωμή του. Ο 1^{ος} λογαριασμός αφορά στην πληρωμή των εργασιών πλακόστρωσης των τριών πεζογεφυρών στο κέντρο της πόλης τη Αγιάς και την διαμόρφωση και πλακόστρωση του τριγωνικού πεζοδρομίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λαρίσης και Μεταξοχωρίου.

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ. 9 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση
2. την από 10/6/2011 Εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών από το Δήμο, επειδή η δήλωση του εργολάβου είναι νόμιμη σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 53 του Ν. 36653 του Ν.3669/2008.
3. τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3669/2008.

εισηγούμαι, να εγκρίνουμε με απόφασή μας, τη διακοπή εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καλαγιάς Γρηγόρης είπε στην τοποθέτησή του:

«Αυτοί που ζητάνε κάτι από το δημοτικό συμβούλιο να έρχονται οι ίδιοι να μας αναλύουν τους λόγους για τους οποίους υποβάλλουν το αίτημα τους».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

- την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας,
- τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008,
- την από 10/6/2011 εισηγητική έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με ψήφους 22 υπέρ και 1 κατά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη διακοπή εργασιών του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς».

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καλαγιάς Γρηγόρης για τους λόγους που καταγράφονται στην τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος