



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αριθμός απόφασης
149/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 10^{ης}/ 29-6-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

**Θέμα 5^ο: Εξέταση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου:
«Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου».**

Στην Αγιά σήμερα 29/6/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα «Χρυσάλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9357/25-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος) | 3. Αργύρης Νικόλαος |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης | 5. Βόγιας Δημήτριος |
| 4. Βατζιάς Αντίγονος | 7. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 6. Γιάνναρος Γεώργιος | 9. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 11. Κουτσαντάς Βασίλειος |
| 10. Καψάλης Βασίλειος | 13. Μαρούδας Ρίζος |
| 12. Λέτσιος Βασίλειος | 15. Ξαφάρας Χρήστος |
| 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος | 17. Πατσάς Κυριάκος |
| 16. Μπελιάς Αντώνιος | 19. Στάθης Νικόλαος |
| 18. Σμυρλής Βασίλειος | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 20. Συρακούλης Γεώργιος | |
| 22. Τσιτσές Δημήτριος | |

Απόντες

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 23. Βαλάρης Γεώργιος | 24. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 25. Σιμούλης Θωμάς | 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική |
| 27. Τσαγκάλης Αντώνιος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **είκοσι δύο (22)** Προέδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) | 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) |
| 3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) | 4. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) |

Απόντες

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 5. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) | 6. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) |
| 7. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) | 8. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου) |
| 9. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) | 10. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου) |
| 11. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) | 12. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) |
| 13. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) | 14. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) |
| 15. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) | 16. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) |
| 17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) | 18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) |
| 19. Πραντσιδής Δημήτριος (Σκλήθρου) | 20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) |
| 21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς) | 22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων) |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης, καθώς επίσης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων και εκπροσώπων του Συλλόγου Γυναικών Ανατολής.

Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1° ΕΗΔ: *Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για το έργο: «Αύξηση ποσότητας νερού με την κατασκευή πέντε (5) δεξαμενών ύδρευσης στο Δήμο Αγιάς». (Εισήγηση: Αντώνιος Μπελιάς, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αγιάς).*

Θέμα 2° ΕΗΔ: *Έγκριση κυκλοφορίας απορριμματοφόρου οχήματος. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).*

Θέμα 3° ΕΗΔ: *Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Θεάτρου Ομολίου και καθορισμός τιμήματος. (Εισήγηση: Βασίλειος Λέτσιος, δημοτικός σύμβουλος).*

Θέμα 4° ΕΗΔ: *Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σταθερής καντίνας στην Αλβανού Ευμορφία του Αποστόλου. (Εισήγηση: Χρήστος Ξαφάρας, Αντιδήμαρχος).*

Θέμα 5° ΕΗΔ: *Εκλογή υδρονόμεων άρδευσης στο Δήμο Αγιάς, για την αρδευτική περίοδο 2012. (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).*

Κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι κ.κ. Γκουτζουλίκας Γεώργιος και Καλαγιάς Γρηγόριος.

Κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα Χριστίνα.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, που εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 5^ο: Εξέταση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου».

«Με την υπ' αριθμ. 39/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγίας περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, ανατέθηκε στην Χατζή Ελένη, Ε.Δ.Ε. με έδρα τη Λάρισα, η κατασκευή του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου». Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 17/08/2010, διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 23/08/2010. Η συμβατική προθεσμία ήταν 60 ημέρες, ενώ με την υπ' αριθμ. 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 210 ημέρες, οπότε η νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 23/05/2011.

Η ανάδοχος προέβη σε διακοπή των εργασιών κατασκευής με την από 6/4/2011 ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 95/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγίας, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του έργου πέραν του διμήνου από την υποβολή του, σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 9 του Ν. 3669/2008.

Με το υπ' αριθμ. 31859/3-05-2012 έγγραφο του Τμήματος ΤΥΔΚ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων δόθηκε εντολή από τη Δ/νουσα Υπηρεσία για την επανέναρξη των εργασιών μετά την εξόφληση του 1^{ου} λογαριασμού.

Η ανάδοχος με την από 3/05/2012 νέα ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. 38313/18-05-2012 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, διακόπτει εκ νέου τις εργασίες λόγω καθυστέρησης της πληρωμής του 2^{ου} λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια η ανάδοχος με την από 25/6/2012 αίτησή της ζητά την άρση της διακοπής εργασιών και τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 120 ημέρες προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής, δεδομένου ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την εξόφληση του 2^{ου} λογαριασμού από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Αγίας.

Η ΤΥΔΚ με το υπ' αριθμ. 66927/26-06-2012 έγγραφό της μας απέστειλε τη σχετική αίτηση της αναδόχου με την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, με νέα ημερομηνία περάτωσης του έργου την 20/11/2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 48, 62 και 53 του Ν. 3669/2008 παρακαλούμε να αποφασίσετε.

Για την άρση της διακοπής εργασιών και τη συνέχιση ή μη των εργασιών κατασκευής του έργου με τη χορήγηση ή μη της ζητούμενης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου» έως 20/11/2012».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ την εισήγηση του Δημάρχου
- ✓ τις διατάξεις των άρθρων 48, 62 και 53 του Ν. 3669/2008

Αποφασίζει ομόφωνα

Α).Εγκρίνει την άρση της από 3/05/2012 διακοπής εργασιών του έργου: «**Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου**» με βάση την υπ' αριθμ. 38313/18-05-2012 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας

Β). Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «**Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου**» έως την **20/11/2012**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **149/2012**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος